

GRAD SINJ



Točka: _____

**PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne
infrastrukture u 2021. godini**

Republika Hrvatska
Splitsko dalmatinska županija
Grad Sinj
Gradonačelnik
KLASA:363-01/21-01/6
URBROJ: 2181-8-03-22-6
Sinj, 24.06.2022.g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA
n/p predsjednika
gosp. Petar Župić

Na temelju čl. 48. st.1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20), čl. 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i čl. 53. Statuta Grada Sinja («Službeni glasnik Grad Sinja» br. 02/21), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Sinja na razmatranje i usvajanje *Izješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini.*

U skladu s člankom 72. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja («Službeni glasnik Grada Sinja» br. 02/21) na radnim tijelima objašnjenja i obrazloženja u ime predlagatelja davati će predstavnik izvršne vlasti, dok će izvjestitelj ove točke dnevnog reda na sjednici Gradskog vijeća biti v.d.pročelnica Ivana Pavić.



OBRAZLOŽENJE

uz Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

1. Pravni temelj

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi čl. 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 35. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21).

2. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovim Programom, te svrha koja se želi postići uređenjem odnosa na predložen način

Programom građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini, te Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2021.g. bila je obuhvaćena gradnja:

I. GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU IZGRAĐENE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA;

II. GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU REKONSTRUIRANE I NAČIN REKONSTRUKCIJE,

odnosno ukupno objekti i uređaji komunalne infrastrukture:

- Nerazvrstanih cesta
- Javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
- Javnih površina
- Građevina i uređaja javne namjene
- Javnih zelenih površina
- Javne rasvjete
- Groblja.

Stavke iz ovog Izvješća također se prezentiraju i u okviru Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2021. godinu.

Člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) propisano je da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Slijedom navedenog, dostavlja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini, na razmatranje i usvajanje.

3. Procjena sredstava potrebnih za usvajanje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini te način njihovog osiguranja.

Sredstva nisu potrebna.

4. Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini s tabličnim prikazom izvršenja

U prilogu.

5. Prilozi:

- Program građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2021g.
- Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2021g.



REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SINJ



Gradonačelnik

KLASA:363-01/21-01/6

URBROJ: 2181-8-03-22-5

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021.GODINI

Sinj, lipanj 2022.g.

Temeljem odredbi članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne Novine" br. 68/18, 11/18, 32/20) i čl. 53. Statuta Grada Sinja («Službeni glasnik Grad Sinja» br. 02/21), Gradonačelnik Grada Sinja podnosi Gradskom vijeću Grada Sinja

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021. GODINI

Izvjeshćem o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini, utvrđuje se izvršenje poslova građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine kako slijedi:

I. GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU IZGRAĐENE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.1. NERAZVRSTANE CESTE

	Planirano	Ostvareno
1. Gospodarska zona Kukuzovac (nastavak izgradnje prometnice na području III faze)	1.100.000,00	439.932,57
- radovi, nadzor, usluge		
Ugovoren je i izveden dio radova na izgradnji infrastrukture unutar GZK: radovi na komunalnom opremanju u I fazi realizacije GZK do reciklažnog dvorišta i ulaza u odlagalište Mojanka.		
2. Izgradnja nogostupa s biciklističkom stazom - nastavak do Aerodroma	200.000,00	0,00
- projektiranje		
Za rekonstrukciju (LC 67040), dionica od hipodroma do aerodroma je ishodaena izmjena i dopuna lokacijske dozvole (pravomoćna od 24.07.2021.), zatraženo produljenje Lokacijske dozvole. U 2022.g. se očekuje završetak izrade glavnog projekta i parcelacijskog elaborata, te ishodaena građevinske dozvole. U 2022.g. planira se i početak aktivnosti na izvođenju radova. Sukladno dogovoru s Gradom, obveza ŽUC-a je financiranje rekonstrukcije kolnika i proširenja mosta, a Grad Sinj ima obavezu financirati troškove izgradnje nogostupa, biciklističke staze i javne rasvjete. Grad u 2022.g. osigurava i sredstva za Izmjenu glavnog projekta rekonstrukcije LC 67040 s dogradnjom nogostupa i biciklističke staze od Hipodroma do Aerodroma u Sinju vezano za dislociranje sustava javne rasvjete u bankinu, sve radi bolje sigurnosti i prometa i pješaka. U Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2022. godinu Županijske uprave za ceste Split je uvrštena predmetna investicija.		
3. Izgradnja sabirne ulice u ex vojarni Ivaniša Nelipića	1.660.000,00	1.392.515,39
- radovi i usluga nadzora		
Temeljem Sporazuma o suradnji potpisanog između Grada Sinja i Ministarstva hrvatskih branitelja Grad Sinj je imao obvezu osigurati priključenje građevina Veteranskog centra na cestu, javnu rasvjetu do nekretnine, parkiralište i sve nužno za funkcioniranje predmetnih građevina Veteranskog centra. Grad je ugovorio izvođenje radova. Izvođač izveo radove na temelju projekta (iz 2016.) i građevinske dozvole (iz 2018.), te je Ishodaena uporabna dozvola (u srpnju 2021.)		
Početkom rujna 2021. Ministarstvo hrvatskih branitelja izvijestilo je kako je Grad Sinj tijekom izvođenja radova na izgradnji sabirne ulice upozoravan na probleme u smislu kontakta koji ta cesta ostvaruje na terenu sa nekretninama Veteranskog centra i Paviljona. Nakon održanih sastanaka predstavnika Grad i Ministarstva, i konstatiranih problema vezani uz priključke Veteranskog centra na komunalnu infrastrukturu i koji se moraju otkloniti kako bi objekt		

Veteranskog centra dobio uporabnu dozvolu, Gradonačelnik je 16.11.2021.g. donio Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu hrvatskih branitelja za izvođenje neophodnih radova na sabirnoj cesti u vlasništvu Grada, a koji radovi su potrebni za priključenje objekta Veteranskog centra i paviljona na komunalnu infrastrukturu radi ishođenja uporabnih dozvola za te objekte. Za predmetne radove je Ministarstvo provelo postupak nabave, ugovorilo Izvođača, radovi su izvedeni i Veteranski centar i pripadajući paviljon su dana 06.05.2022. dobili Uporabnu dozvolu.

4. Izgradnja nogostupa od Zorke Macana do spomenika Radošić Gornji	100.000,00	0,00
- projektiranje		
<p>U 2021.g. proveden je postupak nabave usluge izrade Idejnog projekta za izgradnju nogostupa u Radošić-Lučane u svrhu izvođenja lokacijske dozvole. Sklopljen je Ugovor sa Izrađivačem. Izvršavanje ugovora u 2022.g. Projektni zadatak je izrađen u suradnji s Hrvatskim cestama. Grad Sinj je prethodno izradio geodetski snimak stvarnog stanja ceste i pojasa uz cestu za potrebe projektiranja nogostupa. Grad planira za ovu investiciju sklopiti sporazum sa Hrvatskim cestama za izvođenje radova (odvodnja, rasvjeta, prilazi, prometna signalizacija, stanje kolnika, buduće instalacije, rekonstrukcija države ceste u punom profilu). Početak zahvata nalazi se cca 100 m prije istočnog ulaza u mjesto Radošić a kraj zahvata se nalazi cca 150 m iza istočnog prilaza zaseoku Lučani. Sadašnje stanje na predmetnoj dionici pješačkog prometa je vrlo loše. Pješački promet se odvija bankinom širine promjenjive širine ili samim kolnikom, te je sigurnost pješačkog prometa znatno ugrožena. Projektom se predviđa rekonstrukcija ceste DC 219 s izgradnjom nogostupa uz državnu cestu D 219 te bi se na taj način podigla razina sigurnosti odvijanja kolnog i pješačkog prometa, uz rješavanje sustava odvodnje i javne rasvjete na toj dionici.</p>		
5. Izgradnja nogostupa u Bajagiću	100.000,00	86.250,00
- projektiranje		
<p>Tijekom 2021. proveden je postupak nabave i ugovorena usluga izrade Idejnog projekta za izgradnju nogostupa u Bajagiću u svrhu izvođenja lokacijske dozvole. Grad Sinj je prethodno izradio geodetski snimak stvarnog stanja ceste i pojasa uz cestu za potrebe projektiranja tog nogostupa. Iz Proračuna za 2022.g. planirano je financiranje izrade geodetskog snimka izvedenog stanja županijske ceste ŽC 6287 i izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja županijske ceste ŽC 6287 kao preduvjet za nastavak projektiranja izgradnje nogostupa u Bajagiću.</p>		
6. Izrada projektne dokumentacije za spoj ceste Hipodrom - Pročistač	200.000,00	0,00
- projektiranje		
<p>Po ovom projektu nije bilo aktivnosti u 2021.g.</p>		
7. Katastarska izmjera nerazvrstanih cesta	150.000,00	0,00
<p>Tijekom 2021.g. izvršenje sklopljenog Ugovora o nabavi usluge katastarske izmjere - evidentiranje nerazvrstanih cesta iz 2019.g.</p>		
8. Izrada dokumentacije za projektno rješenje ceste od Doma zdravlja do Ulice 126. brigade	50.000,00	0,00
- projektiranje		
<p>U 2021.g. započele su aktivnosti vezano uz izradu projektne dokumentacije za projektno rješenje ceste od Doma zdravlja do Ulice 126. brigade, te je naručena usluga izrade geodetskog elaborata. Projektiranje planirano u 2022.g., i to izrada idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole i potrebnih suglasnosti. U investiciju potrebno uključujući i Hrvatske vode (most).</p>		

1.2. JAVNE POVRŠINE

	Planirano	Ostvareno
1. Uređenje parking prostora uz groblje u Brnazama	200.000,00	0,00
- radovi i nadzor		
Troškovnik uređenja parking prostora uz groblje u Brnazama izrađen. Radi potrebe utvrđivanja mogućnosti izgradnje novih grobnih mjesta nije se pristupilo radovima uređenja parking prostora uz groblje.		

1.3. JAVNE ZELENE POVRŠINE

	Planirano	Ostvareno
1. Izgradnja igrališta s umjetnom travom uz gradski stadion NK Junak s uređenjem popratnih objekata	3.500.000,00	1.746.156,35
- radovi i nadzor		
Ugovor sa Izvođačem potpisan u ožujku 2021. Ugovor sa Stručnim nadzorom potpisan u svibnju 2021. Dio radova izveden do srpnja 2021.g. Izvođač nije bio uveden u posao. Nadzor nije bio uveden u posao. Gradilište nije bilo prijavljeno. Nisu ishođeni posebni uvjeti niti potvrde Glavnog projekta. Tijekom rujna i listopada 2021.g. ishođeni su posebni uvjeti Hrvatskih voda, ishođene potvrde Glavnog projekta, te prijavljeno gradilište. Grad je angažirao stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo za izradu Vještačkog nalaza utvrđivanja izvedeni radova prije prijave gradilišta. Izvođač uveden u posao 20.10.2021.g. Sukladno dostavljenom Dinamičkom planu dio radova je izveden u 2021.g., a dio radova se planira izvoditi u 2022.g. Završetak investicije u 2022.g.		
2. Izgradnja objekata na športskom igralištu NK Brnaze	50.000,00	0,00
- projektiranje		
Po ovom projektu nije bilo aktivnosti u 2021.g.		
3. Izrada projektne dokumentacije za športski prostor na športskom centru "Ivica Poljak - Sokol i Andrija Alčić" za ragbi klub	50.000,00	1.500,00
- projektiranje		
U 2021.g. ugovorena je i izvršena je usluga izrade geodetske podloge za ovo projektiranje. U Proračunu za 2022.g. planiraju se sredstva za izradu glavnog projekta za ovu investiciju.		
4. Izrada projektne dokumentacije za tribinu i popratne sadržaje na Športskom centru "Ivica Poljak- Sokol i Andrija Alčić" za AK	100.000,00	3.000,00
- projektiranje		
U 2021.g. ugovorena je i izvršena je usluga izrade geodetske podloge za ovo projektiranje. U Proračunu za 2022.g. planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za tribinu i popratne sadržaje na Š.C."Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić) za AK: idejni, glavni projekt.		
5. Uređenje šetnice u Lučanima od Bana do Bilih vrila i kupališta Bubalo na Sutini	100.000,00	18.000,00
- projektiranje		
U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Sinja započele su aktivnosti na uređenju šetnice u Lučanima od Bana do Bilih vrila. U 2021.g. izrađena snimka postojećeg stanja terena i izrada geodetske situacije stvarnog stanja terena s preklpom digitalnog katastarskog plana dijela		

kanjona Sutine od mlinice nizvodno dužine cca. 1 km, te uzvodno cca 1 km, a sve preklopljeno digitalnim ortofotom u svrhu idejnog rješenja uređenja turističkih staza na tom području je u tijeku U Proračunu za 2022.g. se planiraju sredstva za uređenje (radovi, opremanje) šetnice u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Sinja.

1.5. GROBLJA

	Planirano	Ostvareno
1. Uređenje mrtvačnica i groblja	70.000,00	11.042,00

	Planirano (kn)	Ostvareno (kn)
I. UKUPNO (od 1.1. do 1.5.)	7.630.000,00	3.698.396,31

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU REKONSTRUIRANE I NAČIN REKONSTRUKCIJE

2.1. NERAZVRSTANE CESTE

	Planirano	Ostvareno
1. Uređenje i proširenje nerazvrstane ceste na Poljakovoj glavici	250.000,00	4.750,00
- radovi, nadzor, vještak-statika		
<p>Grad Sinj je u 2021.g. proveo je postupak jednostavne nabave za ovu investiciju, ugovorena cijena iznosi 174.250,00 kn. Izvođač radova započeo je s radovima i izvršio veliki dio radova. Grad nije imenovao nadzor za praćenje ove investicije, a natječajna dokumentacija bila je vrlo oskudna (samo troškovnik s količinama i skicom). Pojavio se problem neriješenih imovinsko pravnih odnosa, te problem potpornog zida i njegova statika. Grad je naručio vještačenje potpornog zida gdje je konstatirano da statika ne zadovoljava. Izvođač radova zaustavio je daljnju gradnju do konačnog usuglašavanja s investitorom – Gradom vezano uz otvorena pitanja. Izvođač radova ispostavio je prvu privremenu situaciju na iznos od 137.750,00 kn s PDV. Situacija nije potpisana niti plaćena. Završetak investicije upitan.</p>		
2. Projektiranje odvodnje u ul. Put Piketa, Drniška ulica i Put Šušnjevače	250.000,00	23.750,00
- projektiranje		
<p>Krajem 2021.g. započele su aktivnosti na projektiranju oborinske kanalizacije. U prvoj fazi započelo se na aktivnostima projektiranja oborinske kanalizacije u Ulici Put Piketa, naselju u kojem problem neriješene oborinske kanalizacije predstavlja sve veći problem za lokalno stanovništvo. Izrađeno je idejno rješenje sa geodezijom za oborinsku kanalizaciju za Ulicu Put Piketa, te ishodu posebni uvjeti javnopravnih tijela za to naselje. U 2022.g. planiran je nastavak projektiranja za ovo naselje, kao i projektiranje oborinske odvodnje za Drnišku ulicu, Put Šušnjevače, naselje Luka, Karajkova lokva. Planirana je izrada idejnih rješenja po lokacijama, Idejnih projekata lokacija, parcelacijskog elaborata, te poduzimanje ostalih aktivnosti radi ishoda dozvola za građenje, a sve sukladno osiguranim proračunskim sredstvima.</p>		

2.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZLIMA

	Planirano	Ostvareno
1. Uređenje ulice 72. Bojne Vojne policije	350.000,00	0,00
- radovi i nadzor		
U Proračunu za 2022.g. planirana sredstva za izvođenje radova uređenja. Troškovnik pripremljen u 2021.g.		

2.3. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

	Planirano	Ostvareno
1. Izrada zaštitne ograde u ulici Fra Pavla Vučkovića	100.000,00	93.913,13
- radovi i nadzor		
U 2021.g. izrađen troškovnik, proveden postupak nabave radova, potpisan Ugovor s Izvođačem i Nadzorom, izvedeni radovi, te izvršena primopredaja radova.		
2. Uređenje aktivnih bunara: Meljača, Miletinac, Gozdač i ostali aktivni bunari na području Grada Sinja	350.000,00	148.305,00
- radovi i nadzor		
U 2021.g. proveden postupak nabave radova, odabran Izvođač, te izveden dio radova na uređenju bunara (radovi sanacije bunara i uređenja okoliša): Meljača, Miletinac, Gozdač, Vučkovac. Dio radova izveden u 2021., te kako je samo izvođenje bilo usporeno radi oborina i zimskog perioda izvođenja radova, radovi završeni u 2022.g.		

2.4. JAVNE ZELENE POVRŠINE

	Planirano	Ostvareno
1. Uređenje prostora Aerodroma	200.000,00	0,00
- radovi i nadzor, projektiranje		
Na prethodno izrađeni Idejni projekt (2020.g.) za radove izgradnje hangara u sklopu Aerodroma u Sinju nisu ishođeni posebni uvjeti potrebnih javno pravnih tijela (Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo). Nije ishođena lokacijska dozvola. Nastavku projektiranja (izrade glavnog projekta) moguće pristupiti po otklanjanju utvrđenih činjenica.		
2. Izrada ograde oko Sinjskog aerodroma	250.000,00	7.500,00
- radovi, usluge		
Postoje otvorena pitanja između Grada Sinja i Izvođača radova oko ove investicije. Ugovor sa Izvođačem potpisan u studenom 2020. Ukupna vrijednost ugovorenih radova s PDVom iznosi 456.350,00 kn. Dio radova izveden. Nisu izvedeni radovi u istočnom dijelu, te nije usklađena sa operatorom Aerodroma granica piste. Po Građevinskoj knjizi radovi započeli u travnju 2020., te Grad Sinj nije dostavio Izvođaču projektnu dokumentaciju ove investicije i Grad Sinj nije dostavio imenovanje stručnog Nadzora. Grad Sinj se nije očitovao Izvođaču na pojašnjenje na ugrađenu ogradu koja ima manju debljinu pletiva. Ispostavljeni računi Izvođača za radove izvršene do kraja svibnja 2021.g. nisu ovjereni od strane Grada, te je isto navedeno kao činjenica u Primopredajnom zapisniku i izvješću o primopredaji izvršnih ovlasti. Grad je predložio Izvođaču radova prihvaćanje razmjernog snižavanje ugovorene cijene zbog utvrđenih materijalnih nedostataka, a Izvođač je navedeno odbio.		

3. Izgradnja dječjeg igrališta na Planici - Gornje Glavice	150.000,00	110.927,50
- radovi, nadzor		
U 2021.g. proveden postupak nabave radova, ugovoreno izvođenje, te izvedeni radovi. Izvršena je primopredaja radova između Grada, Izvođača i Stručnog nadzora.		
4. Uređenje dječjeg igrališta uz P.Š. Karakašica	250.000,00	0,00
U 2021.g. izrađen troškovnik uređenja. U Proračunu za 2022.g. planira se poduzimanje aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnih odnosa, nakon čega je moguće pristupiti ugovaranju izvođenja radova uređenja i opremanja ovog igrališta.		
5. Sanacija malog igrališta sa umjetnom travom uz NK Glavice	150.000,00	0,00
Realizacija investicije planirana u 2022.g. radi definiranja obuhvata i načina realizacije ukupne investicije.		

2.5. JAVNA RASVJETA

	Planirano	Ostvareno
1. Projektiranje rasvjete glavnog nogometnog terena NK Junak	200.000,00	0,00
- projektiranje		
U 2021.g. proveden postupak nabave usluge projektiranja, odabran Izrađivač, Ugovor sa Izrađivačem potpisan u 2022.g. Projektnim zadatkom je zatraženo izgraditi rasvjetu nogometnog igrališta na kojem ne postoji odgovarajuća javna rasvjeta. Osvjetljavanje se planira u svrhu povećanja kvalitete komunalne opremljenosti igrališta, odigravanja natjecanja na višeg ranga kao i sigurnosti svih učesnika i drugih korisnika. Za izgradnju rasvjete je potrebno napraviti projektnu dokumentaciju i na osnovu iste ishoditi građevinsku dozvolu. U Proračunu za 2022.g. planirana su sredstva za izvršenje predmetnog Ugovora za izradu projektne dokumentacija projektiranja rasvjete, ishođenje građevinske dozvole i izvođenje radova ove investicije.		
2. Nabava i ugradnja javne rasvjete na nogometnom igralištu u Glavicama: izvršeno- kapitalna donacija	70.000,00	70.000,00

2.6. GROBLJA

	Planirano	Ostvareno
1. Proširenje groblja u Turjacima	500.000,00	48.500,00
- projektiranje	100.000,00	48.500,00
-kupnja zemljišta	400.000,00	0,00
U 2021.g. proveden je postupak nabave usluge izrade Idejnog projekta proširenja Groblja u Turjacima, ishođenje posebnih uvjeta radi ishođenja lokacijske dozvole. Grad Sinj je prethodno izradio geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu (geodetska situacija) koja je poslužila kao podloga za projektiranje. Planirani zahvat u prostoru odnosi se na izgradnju novih grobnih mjesta i grobnih staza te hortikulturnog uređenja na građevinskim česticama ukupne površine 3160 m2. U Proračunu za 2022.g. planirana sredstva za financiranje projektne dokumentacije (gl. projekta), te rješavanje imovinsko pravnih odnosa radi proširenja.		
2. Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja "Šibenica" u Glavicama	100.000,00	4.875,00

Groblje u Šibenici imovinsko pravno je zamršeno. U 2021.g. napravljena je snimka postojećeg stanja, groblje je van gabarita prostornog plana te će se pristupiti izradi parcelacijskog elaborata za utvrđivanje vlasništva na postojećem zauzetom području a paralelno treba vršiti izmjenu prostornog plana za novo proširenje. Proces će biti dugotrajan. Planirana sredstva za ovaj projekt u 2022.g. za izradu parcelacijskog elaborata, otkup zemljišta.

	Planirano (kn)	Ostvareno (kn)
I. UKUPNO (od 2.1. do 2.6.)	3.170.000,00	862.520,63

	Planirano (kn)	Ostvareno (kn)	Ostvareno (%)
SVEUKUPNO OSTVARENO ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2021.G.			
Ukupna sredstva za ostvarenje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od:	10.800.000,00	4.560.916,94	42,23%

Od čega se financira iz:

- komunalnog doprinosa	578.859,00 kn
- općih prihoda i primitaka	3.569.557,94 kn
- pomoći	412.500,00 kn

Ovo Izvješće objavit će se u Službenom Glasniku Grada Sinja.

Gradonačelnik

Miro Bulj

Provođenje ovog Programa osigurava se kroz obavljanje komunalnih djelatnosti, na način kako je utvrđeno Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/19).

VI.

Ovaj Program će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Sinja“.

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 363-01/21-01/5
Ur. broj: 2175/01-01-21-2
Sinj, 22. prosinca 2020. godine

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Anđelko Bilandžić, v.r.

Temeljem članka 67. stavaka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 35. Statuta Grada Sinja (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 10/09, 02/13, 02/18, 32/20), Gradsko vijeće Grada Sinja na 33. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine, donijelo je

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Rb	Opis poslova	Procijenjeni iznos troškova (u kn)	Predvidivi izvori financiranja
1.	Katastarska izmjera nerazvrstanih cesta	150.000,00	Proračun Grada Sinja
2.	Uređenje mrtvačnica i groblja	70.000,00	Proračun Grada Sinja SDŽ
3.	Gospodarska zona Kukuzovac (nastavak izgradnje prometnica na području III faze)	2.000.000,00	Proračun Grada Sinja Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta SDŽ
4.	Izgradnja nogostupa od Zorke Macana do spomenika Radošić Gornji	160.000,00	Proračun grada Sinja

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu određuju se građevine komunalne infrastrukture koji će se graditi u 2021.g. na području Grada Sinja:

1. nerazvrstane ceste
2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
3. javne zelene površine
4. građevine i uređaji javne namjene
5. javna rasvjeta
6. groblja i mrtvačnice

Članak 2.

Građenje komunalne infrastrukture obuhvaća slijedeće radnje i radove:

1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture,
2. uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta,
3. pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture,
4. građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Članak 3.

Opis poslova s procjenom troškova i predvidivim izvorima financiranja:

			<i>Hrvatske ceste</i>
5.	<i>Uređenje parking prostora uz groblje u Brnazama</i>	100.000,00	<i>Proračun Grada Sinja</i>
6.	<i>Proširenje groblja u Turjacima</i>	100.000,00	<i>Proračun Grada Sinja</i>
7.	<i>Uređenje prostora Aerodroma</i>	150.000,00	<i>Proračun Grada Sinja</i>
8.	<i>Izgradnja nogostupa s biciklističkom stazom – nastavak do Aerodroma</i>	600.000,00	<i>Proračun Grada Sinja</i> <i>SDŽ</i>
9.	<i>Izgradnja sabirne ulice u ex vojarni Ivaniša Nelipića</i>	1.500.000,00	<i>Proračun Grada Sinja</i>
10.	<i>Rekonstrukcija ceste s nogostupom od škole do Masnića</i>	200.000,00	<i>Proračun Grada Sinja</i>
11.	<i>Rekonstrukcija ceste Privija – Han (javna rasvjeta)</i>	500.000,00	<i>Proračun Grada Sinja</i>
12.	<i>Izgradnja nogostupa Privija – Šuća (javna rasvjeta)</i>	500.000,00	<i>Proračun Grada Sinja</i>
13.	<i>Izgradnja velikog igrališta s umjetnom travom uz gradski stadion NK Junak s uređenjem popratnih objekata</i>	4.000.000,00	<i>Proračun Grada Sinja</i>
14.	<i>Izgradnja nogostupa u Glavicama od Dolića do raskrižja Vučići - Labrovići</i>	500.000,00	<i>Proračun Grada Sinja</i> <i>SDŽ</i>
15.	<i>Izgradnja nogostupa Matanovi dvori – ispod grede</i>	100.000,00	<i>Proračun Grada Sinja</i>
16.	<i>Uređenje prostora na Bazani (oko 4 najstarije zgrade na Bazani)</i>	2.000.000,00	<i>Hrvatske ceste</i> <i>Proračun Grada Sinja</i> <i>Proračun RH</i>
17.	<i>Uređenje šetnice u Lučanima od Bana do Bilih vrila i kupališta Bubalo na Sutini</i>	100.000,00	<i>Grad Sinj</i> <i>SDŽ</i>
18.	<i>Uređenje ulice 72. Bojne Vojne policije</i>	250.000,00	<i>Grad Sinj</i>
19.	<i>Uređenje i proširenje nerazvrstane ceste na Poljakovoj glavici</i>	220.000,00	<i>Grad Sinj</i>
20.	<i>Izrada projektne dokumentacije za spoj „Lovrića ulice s Meljačom“ u Brnazama</i>	200.000,00	<i>Grad Sinj</i>
21.	<i>Izrada projektne dokumentacije za spoj ceste „Hipodrom – Pročistač“</i>	200.000,00	<i>Grad Sinj</i>
22.	<i>Izgradnja dječjeg igrališta na Planici, Gornje Glavice</i>	500.000,00	<i>Grad Sinj</i>
23.	<i>Izgradnja nogostupa u Bajagiću</i>	2.100.000,00	<i>Grad Sinj</i> <i>Županijska uprava za ceste Split</i> <i>SDŽ</i>

24.	Uređenje dječjeg igrališta uz PŠ Karakašica	170.000,00	Grad Sinj SDŽ
25.	Uređenje pristupnih nerazvrstanih puteva do Dječjeg vrtića Ljiljan i Područne škole Turjaci	300.000,00	Grad Sinj
26.	Uređenje aktivnih bunara: Meljača, Miletinac, Gozdač i ostali aktivni bunari na području grada Sinja	300.000,00	Grad Sinj
27.	Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja u Glavicama, Šibenica	200.000,00	Grad Sinj
28.	Izrada zaštitne ograde u ulici Fra Pavla Vučkovića	100.000,00	Grad Sinj

Članak 4.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 17. 270.000,00 kn.

Članak 5.

Ovaj Program će se objaviti u "Službenom glasniku Grada Sinja".

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA

Klasa: 363-01/21-01/6

Ur.br.: 2175/01-01-21-2

Sinj, 22. prosinca 2020. godine

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Anđelko Bilandžić, v.r.

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93, 38/09.) i članka 35. Statuta Grada Sinja ("Službeni glasnik Grada Sinja" br. 10/09, 02/13 i 2/18), Gradsko vijeće Grada Sinja na 33. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SINJA ZA 2021. GODINU

I. UVOD

Programom Javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2021. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, i manifestacije

od interesa za Grad Sinj i njegovu promociju na svim razinama od lokalne do međunarodne.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za ostvarivanje potreba u slijedećim područjima kulture:

- redovne djelatnosti ustanova kulture kojima je Grad Sinj osnivač;
- redovne i izvanredne djelatnosti ustanova, udruga i drugih organizacija u kulturi od interesa za Grad Sinj;
- knjižnične djelatnosti;
- likovne umjetnosti i izložbene djelatnosti
- muzejsko-galerijske djelatnosti;
- zaštite, obnove i izgradnje spomenika kulture;
- glazbene i kazališne djelatnosti;
- investicijskog održavanja objekata kulture;
- nove medijske djelatnosti;

II. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

U Proračunu Grada Sinja za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu planirano je ukupno 4.785.000,00 kuna.

Plan raspodjele financijskih sredstava u Programu javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2021. godinu:

1. Ustanove u kulturi1.325.000,00 kn



Na temelju članka 67. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21) Gradsko vijeće Grada Sinja na 6. sjednici održanoj 29. studenoga 2021. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA ZA 2021.g.

Gradsko vijeće Grada Sinja na 33. sjednici održanoj dana 22.prosinca 2020.g. donijelo je Program građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2021.g. (Službeni glasnik Grada Sinja broj 7A/20).

U izmjenama i dopunama Programa prikazano je povećanje/smanjenje rashoda po stavkama Programa.

Ovom Izmjenom i dopunom Programa sukladno čl. 68. stavak 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) određuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi na području grada Sinja u 2021.g., a dijelom će biti financirani iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, pomoći, i to:

- I. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi na uređenim dijelovima građevinskog područja
- II. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Na temelju odredbe čl. 69. st.1. Zakona, propisano je da program građenja sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture.

Izvori financiranja po stavkama su prikazani u tabelarnom prikazu Rekapitulacija po vrsti komunalne infrastrukture (**dio III. SVEUKUPNO ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2021.G.**) ovih Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2021.g.

I. **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA:**

1.1.	NERAZVRSTANE CESTE	Plan/ Program	Povećanje/Smanjenje	Novi plan
1.	Gospodarska zona Kukuzovac (nastavak izgradnje prometnice na području III faze)	2.000.000,00	-900.000,00	1.100.000,00
	- radovi i nadzor			1.075.000,00
	- usluge (geodet, konzultant)			25.000,00

Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. je investitor izgradnje komunalne infrastrukture II faze realizacije projekta izgradnje GZK. Ugovoreni su i izvedeni radovi u vrijednosti 444.993,25 kn, te nadzor 7.865,25 kn. Do kraja 2021.g. planira se provesti postupak jednostavne nabave za radove komunalnog opremanja osi 16 do novog ulaza u odlagalište komunalnog otpada Mojanka. Također planirano je premještanje vodomjera GZK sa pozicije desne strane prometnice D1 do unutar obuhvata GZK (razlog:visoki troškovi potrošnje vode).

2.	Izgradnja nogostupa s biciklističkom stazom - nastavak do Aerodroma	600.000,00	-400.000,00	200.000,00
	- radovi, nadzor	600.000,00	-600.000,00	0,00
	- projektiranje	0,00	200.000,00	200.000,00

Za rekonstrukciju (LC 67040), dionica od hipodroma do aerodroma do sada je ishoda izmjena i dopuna lokacijske dozvole (pravomoćna od 24.07.2021.). te zatraženo produljenje Lokacijske dozvole. U tijeku je završavanje glavnog projekta i parcelacijskog elaborata, te se očekuje ishoda građevinske dozvole nakon toga.

U ovim izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture ostavljena su sredstva za projektnu dokumentaciju (200.000,00 kn).

S obzirom da projektna dokumentacija nije završena, te nije ishoda građevinska dozvola, izvođenje radova se ne može planirati u ovoj godini, te se taj iznos umanjuje (-600.000,00 kn)

Sukladno dogovoru s Gradom, obveza ŽUC-a je financiranje rekonstrukcije kolnika i proširenja mosta, a Grad Sinj ima obavezu financirati troškove izgradnje nogostupa, biciklističke staze i javne rasvjete, sve po ishoda građevinske dozvole.

3.	Izgradnja sabirne ulice u ex vojarni Ivaniša Nelipića	1.500.000,00	160.000,00	1.660.000,00
	- radovi i usluga nadzora	1.500.000,00	160.000,00	1.660.000,00

Do povećanja stavke dolazi iz razloga što je unatoč činjenici sabirna cesta kojoj je bio investitor Grad Sinj gotova i dobila Uporabnu dozvolu ali stanje na terenu i infrastruktura veteranskog centra su neusklađena te se pojavljuju vrlo značajni problemi oko priključaka infrastrukture Veteranskog centra na infrastrukturu Grada. Grad Sinj vodi vrlo intenzivne razgovore s resornim Ministarstvom Hrvatskih branitelja u pronalasku rješenja. Svi su problemi detektirani, napravljen je troškovnik potrebnih radova te se traži model realizacije. Procijenjena vrijednost iznosi 271.000,00 kn bez PDV-a. Grad Sinj treba osigurati potrebna sredstva, jer ga na to obvezuje Sporazum o suradnji.

4.	Izgradnja nogostupa od Zorke Macana do spomenika Radošić Gornji	160.000,00	-60.000,00	100.000,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------

- geodetska snimka i izrada idejnog projekt	160.000,00	-60.000,00	100.000,00
---	------------	------------	------------

Planirani iznos biti će utrošen za izradu geodetske snimke i izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.

5.	Izgradnja nogostupa u Glavicama od Dolića do raskrižja Vučić-Labrovići	500.000,00	-500.000,00	0,00
-----------	---	-------------------	--------------------	-------------

Predmetna dionica se preklapa sa dionicom na kojoj će se izvoditi radovi u sklopu projekta Aglomeracije – Sinj (cca 600 m). Županijska uprava za ceste (ŽUC) će nakon izvođenja radova u sklopu projekta Aglomeracije – Sinj rekonstruirati navedenu dionicu, a Grad Sinj ima obvezu izvesti radove na izgradnji nogostupa i javne rasvjete (projektiranje i radove). Za suradnju na predmetnom projektu Grad Sinj i ŽUC će potpisati Sporazum o suradnji.

6.	Izgradnja nogostupa Matanovi dvori - ispod grede	100.000,00	-100.000,00	0,00
-----------	---	-------------------	--------------------	-------------

Po ovom projektu nije bilo nikakvih aktivnosti te se stavka briše

7.	Izgradnja nogostupa u Bajagiću	2.100.000,00	-2.000.000,00	100.000,00
-	geodetska podloga i idejni projekt	2.100.000,00	-2.000.000,00	100.000,00

Do smanjenja stavke dolazi iz razloga što tijekom godine nisu poduzimane nikakve aktivnosti u realizaciji ovog projekta. Planiranih 100.000,00 kn namijenjeno je za izradu geodetskih podloga i izradu idejnog projekta u svrhu ishođenja lokacijske dozvole.

8.	Izrada projektne dokumentacije za spoj Lovrića ulice sa Meljačom	200.000,00	-200.000,00	0,00
-----------	---	-------------------	--------------------	-------------

Radi se o nerazvrstanoj cesti za koju nije definiran niti obrazložen projektni zadatak, te se iz tog razloga stavka briše

9.	Izrada projektne dokumentacije za spoj ceste Hipodrom - Pročistač	200.000,00	0,00	200.000,00
-	projektna dokumentacija			

10.	Katastarska izmjera nerazvrstanih cesta	150.000,00	0,00	150.000,00
------------	--	-------------------	-------------	-------------------

11.	Izrada dokumentacije za projektno rješenje ceste od Doma zdravlja do Ulice 126.brigade	0,00	50.000,00	50.000,00
	- projektna dokumentacija (geodet.dok)	0,00	50.000,00	50.000,00

1.2.	JAVNE POVRŠINE*	Plan/ Program	Povećanje/Smanjenje	Novi plan
1.	Uređenje parking prostora uz groblje u Brnazama	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	- radovi, stručni nadzor	100.000,00	100.000,00	200.000,00

Prilikom planiranja Proračuna za 2021. g za navedenu investiciju nije bio izrađen troškovnik radova, te je izradom troškovnika utvrđena vrijednost radova u iznosu 193.000 kn, iz tog razloga se stavka povećava za 100.000,00 kn. (radovi, stručni nadzor).

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st.3. (*Javna parkirališta*) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20)

1.3.	JAVNE ZELENE POVRŠINE*	Plan/ Program	Povećanje/Smanjenje	Novi plan
1.	Izgradnja igrališta s umjetnom travom uz gradski stadion NK Junak s uređenjem popratnih objekata	4.000.000,00	-500.000,00	3.500.000,00
	- radovi, stručni nadzor	4.000.000,00	-500.000,00	3.500.000,00

Ugovor sa Izvođačem (03.2021.): vrijednost radova s PDVom : 3.311.194,93 kn, a predviđeno vrijeme izvođenja je 6 mjeseci od dana uvođenja u posao. Ugovor sa Stručnim nadzorom (05. 2021.): vrijednosti usluge sa PDVom: 67.500,00 kn.

Prijava gradilišta izvršena 11.10.2021.g.; Izvođač radova uveden u posao: 20.10.2021.g. Rok izvođenja radova 6 mjeseci.

2.	Uređenje prostora na Bazani (oko 4 najstarije zgrade)	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
----	---	--------------	---------------	------

Grad Sinj proveo je javnu nabavu za ovaj projekt. Izvođač radova nije izabran.

Nisu riješeni imovinsko pravni odnosi povezani s ovom investicijom.

3.	Izgradnja objekata na športskom igralištu NK Brnaze - projektna dokumentacija	300.000,00	-250.000,00	50.000,00
4.	Izrada projektne dokumentacije za športski prostor na športskom centru "Ivica Poljak - Sokol i Andrija Alčić" za ragbi klub	0,00	50.000,00	50.000,00
	- geodetska podloga	0,00	50.000,00	50.000,00

Sredstva se planiraju za izradu geodetske podloge za novi objekt ragbi kluba na ovoj lokaciji na Športskom centru "Ivica Poljak- Sokol i Andrija Alčić".

5.	Izrada projektne dokumentacije za tribinu i popratne sadržaje na Športskom centru "Ivica Poljak- Sokol i Andrija Alčić" za ragbi klub	0,00	100.000,00	100.000,00
	- geodetski elaborat	0,00	100.000,00	100.000,00

Sredstva se planiraju za izradu geodetskog elaborata za tribinu i prostore Atletskog kluba Sinj na Športskom centru "Ivica Poljak- Sokol i Andrija Alčić".

6.	Uređenje šetnice u Lučanima od Bana do Bilih vrila i kupališta Bubalo na Sutini	100.000,00	0,00	100.000,00
-----------	--	-------------------	-------------	-------------------

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. st. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20)

1.4.	JAVNA RASVJETA	Plan/ Program	Povećanje/Smanjenje	Novi plan
1.	Rekonstrukcija ceste nogostupom Privija - Han (javna rasvjeta)	500.000,00	-500.000,00	0,00

Prilikom planiranja Proračuna Grada Sinja za 2021.g. u suradnji s Hrvatskim cestama dogovorena je rekonstrukcija navedene ceste s izgradnjom nogostupa. Obaveza grada Sinja bila je trošak javne rasvjeta. Kako nije došlo do realizacije ovog projekta stavka se briše.

2.	Rekonstrukcija nogostupa Privija-Šuća (javna rasvjeta)	500.000,00	-500.000,00	0,00
----	---	------------	-------------	------

Prilikom planiranja Proračuna za 2021.g u suradnji s Hrvatskim cestama dogovorena je izgradnja ovog nogostupa. Obaveza Grada Sinja bila je osiguranje sredstava za javnu rasvjetu. Kako nije došlo do realizacije ovog projekta stavka se briše.

1.5.	GROBLJA	Plan/ Program	Povećanje/Smanjenje	Novi plan
1.	Uređenje mrtvačnica i groblja	70.000,00	0,00	70.000,00

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			
Vrsta komunalne infrastrukture	Plan/ Program	Povećanje /smanjenje	Novi plan
1.1 NERAZVRSTANE CESTE:	7.510.000,00	-3.950.000,00	3.560.000,00
1.2. JAVNE POVRŠINE (st.3.)/ javna parkirališta :	100.000,00	100.000,00	200.000,00
1.3. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	6.400.000,00	-2.600.000,00	3.800.000,00
1.4. JAVNA RASVJETA:	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
1.5. GROBLJA:	70.000,000	0,00	70.000,00

Ukupno za **građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja** prema ovom Programu potrebno je: **7.630.000,00 kn.**

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE:

2.1.	NERAZVRSTANE CESTE	Plan/ Program	Povećanje/Smanjenje	Novi plan
1.	Uređenje i proširenje nerazvrstane ceste na Poljakovoj glavici	220.000,00	30.000,00	250.000,00
	- radovi	220.000,00	0,00	220.000,00
	- nadzor, sudski vještak	0,00	30.000,00	30.000,00
Grad Sinj proveo je postupak jednostavne nabave za ovu investiciju, ugovorena cijena iznosi 174.250,00 kn, izvođač radova započela je s radovima i izvršila veliki dio radova. Grad nije imenovao nazor za praćenje ove investicije, a natječajna dokumentacija bila je vrlo oskudna (samo troškovnik s količinama i skicom). Pojavio se problem neriješenih imovinsko pravnih odnosa, te problem potpornog zida i njegova statika. Grad je naručio vještačenje potpornog zida gdje je konstatirano da statika ne zadovoljava. Izvođač radova zaustavio je daljnju gradnju do konačnog usuglašavanja s investitorom – Gradom vezano uz otvorena pitanja. Izvođač radova ispostavio je prvu privremenu situaciju na iznos od 137.750,00 kn s PDV. Situacija nije potpisana niti plaćena. Završetak investicije upitan.				
Povećanje stavke za 30.000,00 kn odnosi se na budući nadzor, vještačenje.				
2.	Uređenje pristupnih nerazvrstanih puteva do D.V. Ljiljan i P.Š. Turjaci	300.000,00	-300.000,00	0,00
Nerazvrstana cesta je uređena iz programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja.				
3.	Projektiranje odvodnje (oborinske) u ul. Put Piketa, Drniška ulica i Put Šušnjevače	0,00	250.000,00	250.000,00
	- Idejni projekt s geodezijom	0,00	250.000,00	250.000,00
Planira se izrada Idejnog projekta odvodnje s geodezijom u ovim ulicama.				
4.	Rekonstrukcija ceste s nogostupom od škole do Masnića	200.000,00	-200.000,00	0,00

Kroz 2021.g. po ovom projektu nije bilo nikakvih aktivnosti te se stavka briše.

2.2	JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA *	Plan/ Program	Povećanje/Smanjenje	Novi plan
-----	--	---------------	---------------------	-----------

1.	Uređenje ulice 72. Bojne Vojne policije	250.000,00	100.000,00	350.000,00
----	---	------------	------------	------------

	- radovi, nadzor	250.000,00	100.000,00	350.000,00
--	------------------	------------	------------	------------

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st.2. (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20)

2.3	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE*	Plan/ Program	Povećanje/Smanjenje	Novi plan
-----	------------------------------------	---------------	---------------------	-----------

1.	Izrada zaštitne ograde u ulici Fra Pavla Vučkovića	100.000,00	0,00	100.000,00
----	--	------------	------	------------

	- radovi	100.000,00	0,00	100.000,00
--	----------	------------	------	------------

Izvest će se radovi na postavljanju ograde na potpornom zidu i rukohvata na prilazima zgradama.

2.	Uređenje aktivnih bunara: Meljača, Miletinac, Gozdač i ostali aktivni bunari na području Grada Sinja	300.000,00	50.000,00	350.000,00
----	--	------------	-----------	------------

	- radovi, nadzor	300.000,00	50.000,00	350.000,00
--	------------------	------------	-----------	------------

Izvest će se radovi na uređenju bunara: Grozdač, Miletin, Meljača, Vučkovac (Turjaci 2x, Brnaze 2x) sa uslugom nadzora

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st. 6. (Građevine i uređaji javne namjene) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20)

2.4.	JAVNE ZELENE POVRŠINE*	Plan/ Program	Povećanje/Smanjenje	Novi plan
------	------------------------	---------------	---------------------	-----------

1. Uređenje prostora Aerodroma	150.000,00	50.000,00	200.000,00
- projektna dokumentacija	100.000,00	25.000,00	125.000,00
- radovi	50.000,00	25.000,00	75.000,00

Grad će naručiti izradu Glavnog projekta za radove izgradnje hangara u sklopu Aerodroma u Sinju radi ishoda građevinske dozvole (125.000,00 kn). Prije toga je potrebno ishoditi posebne uvjete na prethodno izrađeni Idejni projekt, te ishoditi lokacijsku dozvolu. Radovi uključeni.

2. Izrada ograde oko Sinjskog Aerodroma	400.000,00	-150.000,00	250.000,00
- radovi	400.000,00	-150.000,00	250.000,00

Postoje otvorena pitanja između Grada Sinja i Izvođača radova oko ove investicije. Ugovor sa Izvođačem (Prvi treptač d.o.o.) potpisan u studenom 2020. Ukupna vrijednost ugovorenih radova s PDVom iznosi 456.350,00 kn. Dio radova izveden. Nisu izvedeni radovi u istočnom dijelu, te nije usklađena sa operatorom Aerodroma granica piste. Po Građevinskoj knjizi radovi započeli u travnju 2020., te Grad Sinj nije dostavio Izvođaču projektnu dokumentaciju ove investicije i Grad Sinj nije dostavio imenovanje Nadzora. Grad Sinj se nije očitovao Izvođaču na pojašnjenje na ugrađenu ogradu koja ima manju debljinu pletiva.

Ispostavljeni računi Izvođača za radove izvršene do kraja svibnja 2021.g. nisu ovjereni od strane Grada, te je isto navedeno kao činjenica u Primopredajnom zapisniku i izvješću o primopredaji izvršnih ovlasti.

Ostavljeni iznos u Proračunu se osigurava za slučaj prihvatanja predloženog razmjernog snižavanje ugovorene cijene zbog utvrđenih materijalnih nedostataka.

3. Izgradnja dječjeg igrališta na Planici - Gornje Glavice	500.000,00	-350.000,00	150.000,00
- radovi, nadzor	500.000,00	-350.000,00	150.000,00

Prilikom planiranja Proračuna za 2021.g nije bilo izrađenog troškovnika za ovaj projekt. Izradom troškovnika utvrđen je iznos od 112.151,25 s PDV te je nužno smanjiti poziciju.

4. Uređenje dječjeg igrališta uz P.Š. Karakašica	170.000,00	80.000,00	250.000,00
-troškovnik, radovi, nadzor	170.000,00	80.000,00	250.000,00

Prilikom planiranja Proračuna za 2021.g nije bilo izrađenog troškovnika za ovaj projekt. Izradom troškovnika utvrđen je iznos radova od 219.487,50 kn s PDV. Ovu poziciju tereti i izrada troškovnika i stručni nadzor, zbog toga je nužno povećanje za 80.000,00 kn.

5.	Sanacija malog igrališta sa umjetnom travom uz NK Glavice	0,00	150.000,00	150.000,00
----	---	------	------------	------------

Osigurana su sredstva za kapitalnu donaciju za radove sanacije malog igrališta sa umjetnom travom uz NK Glavice

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. 5. (*Javne zelene površine*) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

2.5.	JAVNA RASVJETA	Plan/ Program	Povećanje/Smanjenje	Novi plan
1.	Projektiranje rasvjete glavnog nogometnog terena NK Junak	0,00	200.000,00	200.000,00
	- projektna dokumentacija	0,00	200.000,00	200.000,00

Planira se osvjetljavanje nogometnog igrališta NK Junak u svrhu povećanja kvalitete komunalne opremljenosti igrališta, odigravanja natjecanja na višeg ranga kao i sigurnosti svih učesnika i drugih korisnika. Za izgradnju rasvjete je potrebno napraviti projektnu dokumentaciju i na osnovu iste ishoditi građevinsku dozvolu.

2.	Nabava i ugradnja javne rasvjete na nogometnom igralištu u Glavicama	0,00	70.000,00	70.000,00
----	--	------	-----------	-----------

Osigurana su sredstva za kapitalnu donaciju za rasvjetu na nogometnom igralištu u Glavicama.

2.6.	GROBLJA	Plan/ Program	Povećanje/Smanjenje	Novi plan
1.	Proširenje groblja u Turjacima	100.000,00	400.000,00	500.000,00
	- geodetska podloga, parcelacijski elaborat, idejni projekt	100.000,00	0,00	100.000,00
	- kupnja zemljišta		400.000,00	400.000,00

Iznos od 100.000 kn planiran je za geodetske podloge i izradu parcelacijskog elaborata te izradu idejnog rješenja u svrhu ishođenja lokacijske dozvole.

Iznos od 400.000,00 kn planiran je za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, kupuje se 3160 m².

2.	Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja "Šibenica" u Glavicama	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
----	---	------------	-------------	------------

Groblje u Šibenici imovinsko pravno je zamršeno.

Napravljena je snimka postojećeg stanja, groblje je van gabarita prostornog plana te će se pristupiti izradi parcelacijskog elaborata za utvrđivanje vlasništva na postojećem zauzetom području a paralelno treba vršiti izmjenu prostornog plana za novo proširenje. Proces će biti dugotrajan.

Planirana sredstva biti će dostatna za ovu fazu aktivnosti projekta.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			
Vrsta komunalne infrastrukture	Plan/ Program	Povećanje /smanjenje	Novi plan
2.1 NERAZVRSTANE CESTE:	720.000,00	-220.000,00	500.000,00
2.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA (st.2):	250.000,00	100.000,00	350.000,00
2.3. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	400.000,00	50.000,00	450.000,00
2.4. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	1.220.000,00	-220.000,00	1.000.000,00
2.5. JAVNA RASVJETA:	0,00	270.000,00	270.000,00
2.6. GROBLJA:	300.000,00	300.000,00	600.000,00

Ukupno za postojeće **građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati** prema ovom Programu potrebno je: **3.170.000,00 kn.**

III. SVEUKUPNO ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2021.G.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
Vrsta komunalne infrastrukture	Plan/ Program	Povećanje /smanjenje	Novi plan	Izvori financiranja
NERAZVRSTANE CESTE:	8.230.000,00	-4.170.000,00	4.060.000,00	1. Komunalni doprinos: 225.000,00 kn 2. Opći prihodi i primici: 3.835.000,00 kn
JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA :	250.000,00	100.000,00	350.000,00	1. Komunalni doprinos: 50.000,00 kn 2. Opći prihodi i primici: 300.000,00 kn
JAVNE POVRŠINE :	100.000,00	100.000,00	200.000,00	1. Komunalni doprinos: 50.000,00 kn 2. Opći prihodi i primici: 150.000,00 kn
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	400.000,00	50.000,00	450.000,00	1. Komunalni doprinos: 50.000,00 kn 2. Opći prihodi i primici: 400.000,00 kn
JAVNE ZELENE POVRŠINE:	7.620.000,00	-2.820.000,00	4.800.000,00	1. Komunalni doprinos: 225.000,00 kn 2. Opći prihodi i primici: 4.175.000,00 kn 3. Pomoći: 400.000,00 kn
JAVNA RASVJETA:	1.000.000,00	-730.000,00	270.000,00	1. Komunalni doprinos: 50.000,00 kn 2. Opći prihodi i primici: 220.000,00 kn
GROBLJA:	370.000,00	300.000,00	670.000,00	1. Komunalni doprinos: 50.000,00 kn 2. Opći prihodi i primici: 620.000,00 kn
Ukupno:	17.970.000,00	-7.170.000,00	10.800.000,00	

IV. Ove Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2021.g. stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Sinja“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA

KLASA: 363-01/21-01/6

URBROJ: 2175/01-01-21-4

Sinj, 29. studenoga 2021. godine

Predsjednik Gradskog vijeća:
Petar Župić, ing.