

GRAD SINJ



202308311

Točka:

**PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne
infrastrukture na području Grada Sinja za 2022. godinu**

Republika Hrvatska
Splitsko dalmatinska županija
Grad Sinj
Gradonačelnik
KLASA: 363-01/21-01/21
URBROJ: 2181-8-03-23-5
Sinj, 26. 06.2023.g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA
n/p predsjednika
gosp. Petar Župić

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19, 144/20), članka 71. st.1 i st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20) i članka 52. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Sinja na razmatranje i usvajanje **Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2022. godinu**

U skladu s člankom 72. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/10., 02/13. i 02/21), na radnim tijelima, objašnjenja i obrazloženja u ime predlagatelja davat će predstavnik izvršne vlasti Grada Sinja, a izvjestitelj ove točke dnevnog reda na sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja bit će v.d. Pročelnica, Ivana Majić.



Gradonačelnik:

Miro Bulj, v.r.

OBRAZLOŽENJE
uz Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2022. godinu

1. Pravni temelji:

- Članak 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19 i 144/20),
- Članak 71. st.1 i st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20)
- Članka 52. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21)

2. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovim Programom, te svrha koja se želi postići uređenjem odnosa na predloženi način

Program građenja komunalne infrastrukture u 2022.g., te Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2022.g. bila je obuhvaćena gradnja:

1. GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU IZGRAĐENE U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
2. GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU REKONSTRUIRANE I NAČIN REKONSTRUKCIJE,

odnosno ukupno objekti i uređaji komunalne infrastrukture:

- Nerazvrstanih cesta
- Javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
- Javnih površina
- Građevina i uređaja javne namjene
- Javnih zelenih površina
- Javne rasvjete
- Groblja

Stavke iz ovog Izvješća također se prezentiraju i u okviru Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2022.g.

Člankom 71. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20) propisano je da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu.

Slijedom navedenog, dostavlja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022.g., na razmatranje i usvajanje.

3. Procjena sredstava potrebnih za usvajanje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2022.g.

Sredstva nisu potrebna.

4. Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2022.g. s tabličnim prikazom izvršenja

U privitku.

5. Prilozi

- Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2022.g.

- Izmjene i dopune Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2022.g.



REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA



GRAD SINJ

GRADONAČELNIK

Klasa:363-01/21-01/21

Ur.br.:2181-8-03-23-6

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA U
2022.G.

Sinj, lipanj 2023.g.

Temeljem odredbi članka 71. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20) i članka 52. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21) Gradonačelnik Grada Sinja podnosi Gradskom vijeću Grada Sinja

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022.G.

Izvješćem o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022.g., utvrđuje se izvršenje poslova građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022.g. kako slijedi:

I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.1. NERAZVRSTANE CESTE

	Planirano	Ostvareno
1. Gospodarska zona Kukuzovac (završetak započetih radova na komunalnom opremanju u I. fazi do nove ulazno-izlazne zone „Mojanka“)	1.000.000,00	886.361,61
- radovi i nadzor Izvedeni su građevinski radovi na prometnici privremenog spoja, OS 16A, dionica 1. u III. fazi GZK (spoj na novu ulazno-izlaznu zonu odlagališta „Mojanka“) u vrijednosti 567.611,61 kn, te radovi ugradnje habajućeg sloja asfalta na OS 9 i OS 12 I. faze GZK u vrijednosti 318.750,00 kn.		
2. Izgradnja nogostupa s biciklističkom stazom – nastavak do Aerodroma	100.000,00	49.875,00
- Projektiranje U 2022.god. proveden postupak nabave i sklopljen ugovor između Grada i izrađivača za izradu Izmjene glavnog projekta rekonstrukcije LC 67040 s dogradnjom nogostupa i biciklističke staze od hipodroma do aerodroma u Sinju vezano za dislociranje sustava javne rasvjete u bankinu, sve radi bolje sigurnosti i prometa i pješaka (plaćeno 49.875,00 kn). Sukladno prethodnom (načelnom) dogovoru s Gradom, obveza ŽUC-a je financiranje rekonstrukcije kolnika i proširenja mosta, a Grad Sinj ima obavezu financirati troškove izgradnje nogostupa, biciklističke staze i javne rasvjete. U studenom 2022.god. podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju LC 67040 s dogradnjom nogostupa i biciklističke staze od hipodroma do aerodroma.		

3. Izgradnja sabirne ulice u ex vojarni Ivaniša Nelipića	350.000,00	338.890,63
- radovi, kapitalna donacija Temeljem Sporazuma o suradnji potpisanog između Grada Sinja i Ministarstva hrvatskih branitelja Grad Sinj je imao obvezu osigurati priključenje građevina Veteranskog centra na cestu, javnu rasvjetu do nekretnine, parkiralište i sve nužno za funkcioniranje predmetnih građevina Veteranskog centra. Grad je ugovorio izvođenje radova. Izvođač izveo radove na temelju projekta (iz 2016.) i građevinske dozvole (iz 2018.), te je Ishođena uporabna dozvola (u srpnju 2021.) Početkom rujna 2021. Ministarstvo hrvatskih branitelja izvijestilo je kako je Grad Sinj tijekom izvođenja radova na izgradnji sabirne ulice upozoravan na probleme u smislu kontakta koji ta cesta ostvaruje na terenu sa nekretninama Veteranskog centra i Paviljona. Dana 17.09.2021.g. održan zajednički koordinacijski sastanak predstavnika Ministarstva, Grada, Izvođača i nadzora na investiciji izgradnje Veteranskog centra. Na tom sastanku konstatirani su problemi vezani uz priključke Veteranskog centra na komunalnu infrastrukturu i koji se moraju otkloniti kako bi objekt Veteranskog centra dobio uporabnu dozvolu. Problemi su utvrđeni i na sastancima u Ministarstvu i Gradu. Gradonačelnik je 16.11.2021.g. donio Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu hrvatskih branitelja za izvođenje neophodnih radova na sabirnoj cesti u vlasništvu Grada, a koji radovi su potrebni za priključenje objekta Veteranskog centra i paviljona na komunalnu infrastrukturu radi ishoda uporabnih dozvola za te objekte, te su u Proračunu Grada Sinja osigurana sredstva za navedene radove. Za predmetne radove Ministarstvo je provelo postupak nabave, ugovorilo Izvođača, radovi su izvedeni i Veteranski centar i pripadajući paviljon su dana 06.05.2022. dobili Uporabnu dozvolu. Grad Sinj je izvedene radove (neophodne za ishoda uporabne dozvole Veteranskog centra) platio u iznosu 338.890,63 kn.		

4. Izgradnja nogostupa od Zorke Macana do spomenika Radošić Gornji	70.000,00	63.625,00
- izrada projektne dokumentacije		
Projektni zadatak za ugovorenu izradu Idejnog projekta za izgradnju nogostupa u Radošić-Lučane u svrhu ishoda lokacijske dozvole, izrađen je u suradnji s Hrvatskim cestama. Grad Sinj je prethodno izradio geodetski snimak stvarnog stanja ceste i pojasa uz cestu za potrebe projektiranja nogostupa. Grad planira za ovu investiciju sklopiti sporazum sa Hrvatskim cestama za izvođenje radova (odvodnja, rasvjeta, prilazi, prometna signalizacija, stanje kolnika, buduće instalacije, rekonstrukcija države ceste u punom profilu). Početak zahvata nalazi se cca 100 m prije istočnog ulaza u mjesto Radošić a kraj zahvata se nalazi cca 150 m iza istočnog prilaza zaseoku Lučani. Sadašnje stanje na predmetnoj dionici pješačkog prometa je vrlo loše. Pješački promet se odvija bankinom širine promjenjive širine ili samim kolnikom, te je sigurnost pješačkog prometa znatno ugrožena. Projektom se predviđa rekonstrukcija ceste DC 219 s izgradnjom nogostupa uz državnu cestu D 219 te bi se na taj način podigla razina sigurnosti odvijanja kolnog i pješačkog prometa, uz rješavanje sustava odvodnje i javne rasvjete na toj dionici. U 2022.god. ugovorena projektna dokumentacija je završena (plaćeno 63.625,00 kn), te je u rujnu 2022.god. podnesen zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.		
5. Uređenje ulaza u Grad (Matića ulica)	50.000,00	0,00
- revidiranje troškovnika		
6. Izgradnja nogostupa u Bajagiću	80.000,00	5.000,00
- projektna dokumentacija		
Krajem 2021. proveden je postupak nabave i ugovorena usluga izrade Idejnog projekta za izgradnju nogostupa u Bajagiću u svrhu ishoda lokacijske dozvole. Radi nastavka projektiranja i ishoda potrebnih dozvola za izgradnju u proračunu za 2022.g. planirano je financiranje		

izrade geodetskog snimka izvedenog stanja županijske ceste ŽC 6287 i izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja županijske ceste ŽC 6287, o čemu je između ŽUC-a Split i Grada Sinja u travnju 2022.god. potpisan Sporazum. Grad Sinj je u studenom 2022.god. ugovorio izradu geodetskog snimka izvedenog stanja i izradu elaborata izvedenog stanja županijske ceste ŽC 6287 za potrebe projekta izgradnje nogostupa Bajagić.		
7. Izrada projektne dokumentacije za spoj Hipodrom - Pročistač	50.000,00	0,00
- projektna dokumentacija		
8. Izrada projektne dokumentacije uređenja Ulice 126. brigade do Pazara	200.000,00	0,00
- projektna dokumentacija Grad Sinj je nakon provedenog postupka javne nabave u prosincu 2022.god. ugovorio izradu Idejnog projekta za rekonstrukciju dijela ulične mreže grada Sinja (Put Pazara, raskrižje Put Župića, Ulica 126.brigade HV, raskrižje Put Ruduše) sa rekonstrukcijom javne rasvjete i dogradnjom pješačke staze radi ishoda lokacijskih dozvola.		
9. Izrada dokumentacije za projektno rješenje ceste od Doma zdravlja do Ulice 126.brigade	100.000,00	0,00
- projektna dokumentacija		

1.2.JAVNE ZELENE POVRŠINE

	Planirano	Ostvareno
1. Izgradnja igrališta s umjetnom travom uz gradski stadion NK Junak s uređenjem popratnih objekata	2.000.000,00	1.976.791,42
- radovi, stručni nadzor Izvođač uveden u posao 20.10.2021.g. Sukladno dinamičkom planu manji dio radova je izveden u 2021.g., dok je veći dio radova izveden u 2022.god. (1.976.791,42 kn. Investicija završena, radovi primopredani.		
2. FamilyPoint igralište	550.000,00	24.750,00
- projektna dokumentacija, radovi		

3. Izgradnja dječjeg igrališta Suhač	100.000,00	0,00
- kupnja zemljišta		
4. Uređenje šetnice u Lučanima od Bana do Bilih vrila i kupališta Bubalo na Sutini	105.000,00	0,00
- radovi i opremanje		

1.4.GROBLJA

	Planirano	Ostvareno
1. Izgradnja groblja u naselju Jasensko	50.000,00	0,00
- projektna dokumentacija		

	Planirano (kn)	Ostvareno (kn)
1. UKUPNO (od 1.1. do 1.4.)	4.805.000,00	3.345.293,66

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

2.1. NERAZVRSTANE CESTE

	Planirano	Ostvareno
1. Uređenje i proširenje nerazvrstane ceste na Poljakovoj glavici	140.000,00	137.750,00
- radovi		
2. Uređenje ceste od Pročistača do Šabić-Marić	100.000,00	0,00
- radovi		
5. Projekt sanacije Ulice Put Petrovca (Urbanistička cjelina Sinj)	500.000,00	0,00
- radovi		

2.3.GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

	Planirano	Ostvareno
1. Uređenje aktivnih bunara na području Grada Sinja	300.000,00	215.475,81
- radovi, nadzor U 2021.g. proveden postupak nabave radova, odabran Izvođač, te izveden dio radova na uređenju bunara (radovi sanacije bunara i uređenja okoliša): Meljača, Miletinac, Gozdač,		

Vučkovac, a veći dio radova izvedeno i završeno u 2022.god. (215.475,81 kn)		
---	--	--

2.4.JAVNE ZELENE POVRŠINE

	Planirano	Ostvareno
1. Uređenje prostora Aerodroma	150.000,00	24.875,00
- projektna dokumentacija		
3. Uređenje igrališta Vučkovići	120.000,00	0,00
- radovi, opremanje		
4. Sanacija malog nogometnog igrališta uz NK Glavice	300.000,00	315.145,63
- radovi Nakon provedenog postupka javne nabave i odabira isporučitelja, grad Sinj je sa isporučiteljem sklopio ugovor u kolovozu 2022.god. kojim je ugovorena dobava i ugradnja umjetnog travnjaka (proširenje s postojećih 800 m ² na 1320 m ²) ,te dobava i postava zaštitnih gumenih obloga na zidove. Investicija završena u prosincu 2022.god., a isplaćeno je 287.645,63 kn. Izrada troškovnika za postupak javne nabave- 3.750,00 kn Stručni nadzor nad izvođenjem radova-23.750,00 kn		
5. Uređenje dječjeg igrališta uz P.Š.Karakašica	100.000,00	32.237,00
- radovi		
6. Uređenje igrališta Š.C.Mladen Pavić - Kembo	125.000,00	122.275,00
- radovi, opremanje Proveden postupak nabave radova, te je Ugovor s Izvođačem sklopljen u travnju 2022.god. Radovi izvedeni u ugovorenom roku, a vrijednost izvedenih radova je 118.525,00 kn. Trošak stručnog nadzora iznosio je 3.750,00 kn		
7. Uređenje dječjeg igrališta u gradskom parku (kod Doma mladih)	70.000,00	23.796,93
- radovi, opremanje		

2.5.JAVNA RASVJETA

	Planirano	Ostvareno
1. Projektiranje rasvjete glavnog nogometnog terena NK Junak	90.000,00	86.250,00
- projektna dokumentacija Nakon provedenog postupka nabave usluge projektiranja i odabirom izrađivača,, Ugovor sa izrađivačem potpisan u veljači 2022.g. Projektnim zadatkom je zatraženo projektirati rasvjetu nogometnog igrališta u svrhu povećanja kvalitete komunalne opremljenosti igrališta, odigravanja natjecanja višeg ranga kao i sigurnosti svih učesnika i drugih korisnika. Ugovorena projektna dokumentacija je završena i plaćena u iznosu od 86.250,00 kn.		

2.6.GROBLJA

	Planirano	Ostvareno
1. Proširenje groblja u Turjacima	80.000,00	23.750,00
- projektna dokumentacija U veljači 2022.god. izrađen Elaborat zaštite okoliša (23.750,00 kn) i nadležnom Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja dostavljen Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. U 2022.god. nadležno Ministarstvo nije donijelo Rješenje o potrebi provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš za proširenje groblja u naselju Turjaci.		
2. Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja „Šibenica“ u Glavicama	50.000,00	0,00
- projektna dokumentacija Groblje u Šibenici imovinsko pravno je zamršeno. Napravljena je snimka postojećeg stanja, groblje je van gabarita prostornog plana te će se pristupiti izradi parcelacijskog elaborata za utvrđivanje vlasništva na postojećem zauzetom području a		

paralelno treba vršiti izmjenu prostornog plana za novo proširenje. Proces će biti dugotrajan.		
	Planirano (kn)	Ostvareno (kn)
II. UKUPNO (od 2.1. do 2.6.)	2.125.000,00	981.555,37

	Planirano (kn)	Ostvareno (kn)	Ostvareno (%)
SVEUKUPNO OSTVARENO ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2022.G.			
Ukupna sredstva za ostvarenje ovog Programa su:	6.930.000,00	4.326.849,03	62,43%

Od čega se financira iz:

- komunalnog doprinosa	376.435,86 kn
- općih prihoda i primitaka	3.426.864,43 kn
- pomoći	523.548,72 kn

II

Ovo izvješće objaviti će se u Službenom Glasniku Grada Sinja.

Gradonačelnik:
Miro Bulj

Članak 19.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Sinja“, a stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine.

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 400-06/21-01/8
Ur. broj: 2175/01-01-21-2
Sinj, 29. prosinca 2021. godine

Predsjednik Gradskog vijeća:
Petar Župić, ing.v.r.

Na temelju članka 67. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21) Gradsko vijeće na 8. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2021. godine donijelo je

**PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE GRADA SINJA ZA
2022.G.**

Ovim Programom sukladno čl. 68. stavak 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) određuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi na području grada Sinja u 2022.g., a dijelom će biti financirani iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, pomoći, i to:

- I. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi na uređenim dijelovima građevinskog područja
- II. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Na temelju odredbe čl. 69. st.1. Zakona, propisano je da program građenja sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja

i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture.

Izvori financiranja po stavkama su prikazani u tabelarnom prikazu po Projektima (**dio I., dio II.**), kao i u Rekapitulaciji po vrsti komunalne infrastrukture (**dio III.**) ovog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2022.g.

**I. GRAĐEVINE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE KOJE ĆE
SE GRADITI U UREĐENIM**

**DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG
PODRUČJA:**

1.1.	NERAZVRSTANE CESTE	Dio koji se financira u 2022.g.	Izvor financiranja
1.	Gospodarska zona Kukuzovac	1.000.000,00	opći prihodi i primici, pomoći, komunalni doprinos
	- radovi i nadzor	1.000.000,00	
Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. je investitor izgradnje komunalne infrastrukture realizacije projekta izgradnje GZK. U 2022.g. planiraju se radovi na izgradnji infrastrukture unutar GZK, i to: završetak započetih radova na komunalnom opremanju u I. fazi realizacije GZK do reciklažnog dvorišta i ulaza u odlagalište Mojanka.			
2.	Izgradnja nogostupa s biciklističkom stazom – nastavak do Aerodroma	800.000,00	opći prihodi i primici, pomoći, komunalni doprinos
	- projektiranje	100.000,00	
	- radovi	700.000,00	
Za rekonstrukciju (LC 67040), dionica od hipodroma do aerodroma je ishoda izmjena i dopuna lokacijske dozvole (pravomoćna od 24.07.2021.). te zatraženo produljenje Lokacijske dozvole. U tijeku je završavanje glavnog projekta i parcelacijskog elaborata, te se očekuje ishoda građevinske dozvole nakon toga. U 2022.g. planira se i početak izvođenja radova. Sukladno dogovoru s Gradom, obveza ŽUC-a je financiranje rekonstrukcije kolnika i proširenja mosta, a Grad Sinj ima obavezu financirati troškove izgradnje nogostupa, biciklističke staze i javne rasvjete, sve po ishoda građevinske dozvole.			
3.	Izgradnja sabirne ulice u ex vojarni Ivaniša Nelipića	350.000,00	opći prihodi i primici
	- radovi -kapitalna donacija	350.000,00	
Sredstva su planiraju u Proračunu za 2022.g iz razloga što je unatoč činjenici kako je sabirna cesta kojoj je bio investitor Grad Sinj gotova i dobila Uporabnu dozvolu utvrđenim stanjem na terenu i infrastrukture veteranskog centra utvrđene su neusklađenosti te se pojavljuju vrlo značajni problemi oko priključaka infrastrukture Veteranskog centra na infrastrukturu Grada. Planiraju se sredstva po Sporazumu sklopljenom između Grada Sinja i Ministarstva Hrvatskih branitelja radi izvođenja radova kojim bi se stvorili preduvjeti za priključenje Veteranskog centra na infrastrukturu Grada u svrhu ishoda Uporabne dozvole.			
4.	Izgradnja nogostupa od Zorke Macana do spomenika Radošić Gornji	270.000,00	opći prihodi i primici
	- izrada projekt.dok.	270.000,00	

U 2022.g. se izvršava Ugovor o izradi Idejnog projekta, planira se ishoda lokacijske dozvole, izrada glavnog projekta, izrada Elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Grad planira za ovu investiciju sklopiti sporazum sa Hrvatskim cestama za izvođenje radova (odvodnja,

rasvjeta, prilazi, prometna signalizacija, stanje kolnika, buduće instalacije, rekonstrukcija države ceste u punom profilu).

5.	Uređenje ulaza u Grad (Matića ulica)	600.000,00	opći prihodi i primici
-----------	---	-------------------	-------------------------------

U Proračunu za 2022.g. se planiraju sredstva za izvođenja radova/nadzora u ovoj investiciji. Projektna dokumentacija prethodno izrađena, te se planira istu revidirati prije postupka nabave radova.

6.	Izgradnja nogostupa u Bajagiću	300.000,00	opći prihodi i primici
	-pr.dokumentacija	300.000,00	

U Proračunu za 2022.g. se planiraju sredstva za izvršavanje Ugovora o izradi Idejnog projekta, planira se ishođenje lokacijske dozvole, te izrada glavnog projekta radi ishođenja građevinske dozvole.

7.	Izrada projektne dokumentacije za spoj ceste Hipodrom – Pročistač	200.000,00	opći prihodi i primici
	- projektna dokumentacija	200.000,00	

U Proračunu za 2022. se planiraju sredstva za izradu geodetske podloge, parcelacijskog elaborata, idejnog projekta (ceste i mosta) radi ishođenja lokacijske dozvole - uz suglasnost Hrvatskih voda.

8.	Izrada projektne dokumentacije uređenja Ulice 126.brigade do Pazara	200.000,00	opći prihodi i primici
	- pr.dokumentacija	200.000,00	

U Proračunu za 2022.g. planirana sredstva za izradu Idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole i ishođenja potrebnih suglasnosti, a imovinsko pravni odnosi će se rješavati u Upravnom odjelu za imovinu i prostorno uređenje.

9.	Izrada dokumentacije za projektno rješenje ceste od Doma zdravlja do Ulice 126.brigade	100.000,00	opći prihodi i primici
	- pr. dokumentacija	100.000,00	

U Proračunu za 2022.g. planirana sredstva za izradu Idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole i ishođenja potrebnih suglasnosti, a imovinsko pravni odnosi će se rješavati u Upravnom odjelu za imovinu i prostorno uređenje.

1.2.	JAVNE ZELENE POVRŠINE*	Dio koji se financira u 2022.g.	Izvori financiranja
------	------------------------	---------------------------------	---------------------

1.	Izgradnja igrališta s umjetnom travom uz gradski stadion NK Junak s uređenjem popratnih objekata	2.000.000,00	opći prihodi i primici, pomoći, komunalni doprinos
----	---	---------------------	--

-	radovi, stručni nadzor	2.000.000,00	
---	------------------------	--------------	--

Ugovor sa Izvođačem (03.2021.): vrijednost radova s PDVom : 3.311.194,93 kn, a predviđeno vrijeme izvođenja je 6 mjeseci od dana uvođenja u posao. Ugovor sa Stručnim nadzorom (05. 2021.): vrijednosti usluge sa PDVom: 67.500,00 kn. Prijava gradilišta izvršena 11.10.2021.g.; Izvođač radova uveden u posao: 20.10.2021.g. Rok izvođenja radova 6 mjeseci. Dio radova izveden u 2021.g. U Proračunu za 2022.g. se planiraju sredstva za dio radova koji nije izveden u 2021.g., sve sukladno planu realizacije predmetne investicije.

2.	Family Point igralište	100.000,00	opći prihodi i primici
----	-------------------------------	-------------------	------------------------

-	pr.dok, radovi	100.000,00	
---	----------------	------------	--

Planira se uređenje igrališta uz gradsku sportsku dvoranu Ivica-Ićo Glavan. Igralište je zamišljeno kao tzv. Family Point igralište odnosno mjesto za igru, druženje i zabavu cijele obitelji. Površina igrališta bila bi podijeljena u 5 zona i to: zona za malu djecu, zona za djecu vrtićkog uzrasta, sportska, fitnes i piknik zona. Igralište bi u potpunosti trebalo biti prilagođeno djeci s posebnim potrebama i invalidima, a u sklopu igrališta napravila bi se i fontana s pitkom vodom. Izrada glavnog projekta naručen u 2021.g.

3.	Izgradnja dječjeg igrališta Suhač	300.000,00	opći prihodi i primici
----	--	-------------------	------------------------

-	troškovnik, radovi, nadzor		
---	----------------------------	--	--

Planira se u 2022.g. izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravih odnosa (Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje) i izgradnja dječjeg igrališta u naselju Suhač.

4.	Uređenje šetnice u Lučanima od Bana do Bilih vrila i kupališta Bubalo na Sutini	105.000,00	opći prihodi i primici
----	--	-------------------	------------------------

-	radovi i opremanje	105.000,00	
---	--------------------	------------	--

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. st. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

1.3.	JAVNA RASVJETA	Dio koji se financira u 2022.g.	Izvori financiranja
------	----------------	---------------------------------	---------------------

1.		500.000,00	opći prihodi i primici
----	--	-------------------	------------------------

**Rekonstrukcija
ceste nogostupom
Privija – Han
-javna rasvjeta**

U 2022. osiguravaju se sredstva za javnu rasvjetu na dionici ceste Privija Han - investitor radova rekonstrukcije ceste s izgradnjom nogostupa su Hrvatske ceste

2.	Izgradnja nogostupa Privija- Šuća - projektna dokumentacija	250.000,00	opći prihodi i primici
-----------	--	-------------------	-------------------------------

U 2022. pristupa se reviziji izrađene projektne dokumentacije, te se osiguravaju sredstva za izradu nove projektne dokumentacije u suradnji s Hrvatskim cestama koje bi tada uključile i radove rekonstrukcije ceste

1.4.	GROBLJA	Dio koji se financira u 2022.g.	Izvori financiranja
1.	Izgradnja groblja u naselju Jasensko - pr.dokumentacija	200.000,00	opći prihodi i primici

U Proračunu za 2022.g. planirana su sredstva za financiranje projektne dok.: geodetska snimka, parcelacijski elaborat, idejni projekt radi ishoda lokacijske dozvole. U Projekcijama Proračuna (2023.-2024.) planirana je izrada glavnog projekta radi ishoda građevinske dozvole, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, početak radova.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		
Vrsta komunalne infrastrukture	Iznosi	
1.1 NERAZVRSTANE CESTE:		3.820.000,00 kn
1.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE:		2.505.000,00 kn
1.3. JAVNA RASVJETA:		750.000,00 kn
1.4. GROBLJA:		200.000,00 kn

Ukupno za građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja prema ovom Programu potrebno je: **7.275.000,00 kn.**

II. GRADEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE:

2.1.	NERAZVRSTANE CESTE	Dio koji se financira u 2022.g.	Izvori financiranja
1.	Uređenje i proširenje nerazvrstane ceste na Poljakovoj glavici	250.000,00	opći prihodi i primici
	- radovi	250.000,00	

Grad Sinj je u 2021.g. proveo postupak jednostavne nabave za ovu investiciju, ugovorena cijena iznosi 174.250,00 kn, izvođač radova započela je s radovima i izvršila veliki dio radova. Grad nije imenovao nadzor za praćenje ove investicije, a natječajna dokumentacija bila je vrlo oskudna (samo troškovnik s količinama i skicom). Pojavio se problem neriješenih imovinsko pravnih odnosa, te problem potpornog zida i njegova statika. Grad je naručio vještačenje potpornog zida gdje je konstatirano da statika ne zadovoljava. Izvođač radova zaustavio je daljnju gradnju do konačnog usuglašavanja s investitorom – Gradom vezano uz otvorena pitanja. Izvođač radova ispostavio je prvu privremenu situaciju na iznos od 137.750,00 kn s PDV. Situacija nije potpisana niti plaćena. Završetak investicije upitan.

2.	Uređenje ceste od Prečistača do Šabić-Marić	100.000,00	opći prihodi i primici
	- radovi	100.000,00	

U Proračunu za 2022.g su planirana sredstva za uređenje ove nerazvrstane ceste (iskolčenje trase, odvoz viška materijala, tamponiranje). Cesta je veza na Hipodrom – Prečistač.

3.	Rekonstrukcija ceste s nogostupom od škole do Masnića	150.000,00	opći prihodi i primici
----	---	------------	------------------------

U Proračunu za 2022.g. planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije.

4.	Rekonstrukcija ceste i mosta u Lučanima preko Vojskove (NC Odvojak Smiljići-Žigići)	100.000,00	opći prihodi i primici
	- radovi		

Most na bujici „Voskovo“ koja je u principu lijevi pritok bujice Karakašice te se nalazi na k.o. Lučane, k.č.z. 1956. koja predstavlja javno vodno dobro pod upravljanjem Hrvatskih voda. Postojeća konstrukcija mosta se zadržava te će se ista ovim radovima proširiti za cca 1,5-2,0 m kako bi se omogućilo sigurnije prometovanje istim te će se ostati unutar granica JVD-a. Radovi uključuju pripremne radove uklanjanja nanosa i iskopa temelja upornjaka, izvedba AB temelja, upornjaka i gornje ploče mosta. Planira se potpisivanje Sporazuma o investiciji sa Hrvatskim vodama.

5.	Projekt sanacije Ulice Put Petrovca (Urbanistička cjelina Sinj) - radovi	500.000,00	<i>opći prihodi i primici</i>
-----------	---	-------------------	-------------------------------

U Proračunu za 2022.g. planirana su sredstva za izradu projekte dokumentacije sa troškovnikom za sanaciju Ulice Put Petrovca (kocke - kod peškarije) i radovi.

2.2	JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA *	Dio koji se financira u 2022.g.	Izvor financiranja
1.	Uređenje ulice 72. Bojne Vojne policije	360.000,00	<i>opći prihodi i primici</i>
	- radovi uređenja	360.000,00	

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st.2. (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20)

2.3	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE*	Dio koji se financira u 2022.g.	Izvori financiranja
1.	Uređenje aktivnih bunara; na području Grada Sinja	300.000,00	<i>opći i prihodi i primici</i>
	- radovi, nadzor	300.000,00	

Izvest će se radovi na uređenju aktivnih bunara u naseljima na području Grada Sinja u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Sinja.

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st. 6. (Građevine i uređaji javne namjene) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

2.4.	JAVNE ZELENE POVRŠINE*	Dio koji se financira u 2022.g.	Izvori financiranja
1.	Uređenje prostora Aerodroma	150.000,00	<i>opći prihodi i primici</i>

- projektna dokumentacija	150.000,00
---------------------------	------------

U Proračunu za 2022.g. planirana su sredstva za troškove pokretanja novog zahtjeva za lokacijsku dozvolu (postupak ishoda lokacijske dozvole nije završen u 2020.g.), te izradu glavnog projekta radi ishoda građevinske dozvole

2. Izrada ograde oko Sinjskog Aerodroma	130.000,00	opći prihodi i primici
--	-------------------	------------------------

- radovi	130.000,00
----------	------------

Postoje otvorena pitanja između Grada Sinja i Izvođača radova oko ove investicije. Ugovor sa Izvođačem (Prvi treptić d.o.o.) potpisan u studenom 2020. Ukupna vrijednost ugovorenih radova s PDVom iznosi 456.350,00 kn. Dio radova izveden. Nisu izvedeni radovi u istočnom dijelu, te nije usklađena sa operatorom Aerodroma granica piste. Po Građevinskoj knjizi radovi započeli u travnju 2020., te Grad Sinj nije dostavio Izvođaču projektnu dokumentaciju ove investicije i Grad Sinj nije dostavio imenovanje Nadzora. Grad Sinj se nije očitovao Izvođaču na pojašnjenje na ugrađenu ogradu koja ima manju debljinu pletiva. Ispostavljeni računi Izvođača za radove izvršene do kraja svibnja 2021.g. nisu ovjereni od strane Grada, te je isto navedeno kao činjenica u Primopredajnom zapisniku i izvješću o primopredaji izvršnih ovlasti. Ostavljeni iznos u Proračunu se osigurava za slučaj prihvaćanja predloženog razmjernog snižavanje ugovorene cijene zbog utvrđenih materijalnih nedostataka, u slučaju ukoliko se otvorena pitanja ne riješe do kraja 2021.g.

3. Uređenje igrališta Vučkovića	120.000,00	opći prihodi i primici
--	-------------------	------------------------

-radovi,opremanje

Planira se u 2022.g. izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravih odnosa (Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje) i uređenje dječjeg igrališta u naselju Suhač.

4. Sanacija malog igrališta sa umjetnom travom uz NK Glavice	300.000,00	opći prihodi i primici
---	-------------------	------------------------

Osigurana su sredstva za izvršenje ugovora o izvođenju radova sanacije malog igrališta sa umjetnom travom uz NK Glavice

5. Uređenje dječjeg igrališta uz P.Š.Karakašica	100.000,00	opći prihodi i primici
--	-------------------	------------------------

- radovi	100.000,00
----------	------------

U proračunu za 2022.g. planiraju se sredstva za izvođenje radova uređenja i nadzor, kojima će se pristupiti nakon rješenja imovinsko-pravnih odnosa (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje)

6. Uređenje igrališta Š.C. Mladen Pavić-Kembo	125.000,00	opći prihodi i primici
--	-------------------	------------------------

-radovi,opremanje

U Proračunu za 2022.g. planirana su sredstva za opremanje igrališta (košarkaški koševi, mreža, ograda) i izvođenje građevinskih radova.

7.	Uređenje dječjeg igrališta u gradskom parku (kod „Doma mladih“)	70.000,00	opći prihodi i primici
	- radovi, opremanje		

U Proračunu za 2022.g. planirana su sredstva za uređenje dječjeg igrališta u parku (kod „Doma mladih“): javna rasvjeta, betonski stol i klupica za sjedenje

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

2.5.	JAVNA RASVJETA	Dio koji se financira u 2022.g.	Izvori financiranja
1.	Projektiranje rasvjete glavnog nogometnog terena NK Junak	720.000,00	opći prihodi i primici, pomoći, komunalni doprinos
	- pr.dokum.	200.000,00	
	-radovi, nadzor	520.000,00	

Planira se osvijetljavanje nogometnog igrališta NK Junak u svrhu povećanja kvalitete komunalne opremljenosti igrališta, odigravanja natjecanja na višeg ranga kao i sigurnosti svih učesnika i drugih korisnika. Za izgradnju rasvjete je potrebno napraviti projektnu dokumentaciju i na osnovu iste ishoditi građevinsku dozvolu. U 2022.g. se planiraju izvesti i predmetni radovi.

2.6.	GROBLJA	Dio koji se financira u 2022.g.	Izvori financiranja
1.	Proširenje groblja u Turjacima	100.000,00	opći prihodi i primici
	- glavni projekt	100.000,00	100.000,00

Iznos planiran za izradu projektne dokumentacije (gl.projekt). Također u 2022.g. je planirano i rješavanje imovinsko pravnih odnosa radi proširenja, kupnja 3160 m² (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje)

2.	Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja "Šibenica" u Glavicama	100.000,00	opći prihodi i primici
-----------	--	-------------------	-------------------------------

Groblje u Šibenici imovinsko pravno je zamršeno.

Napravljena je snimka postojećeg stanja, groblje je van gabarita prostornog plana te će se pristupiti izradi parcelacijskog elaborata za utvrđivanje vlasništva na postojećem zauzetom području a paralelno treba vršiti izmjenu prostornog plana za novo proširenje. Proces će biti dugotrajan. Planirana sredstva biti će dostatna za ovu fazu aktivnosti projekta: izradu parcelacijskog elaborata, otkup zemljišta (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje).

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	Iznosi
2.1 NERAZVRSTANE CESTE:	1.100.000,00 kn
2.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA (st.2):	360.000,00 kn
2.3. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	300.000,00 kn
2.4. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	995.000,00 kn
2.5. JAVNA RASVJETA:	720.000,00 kn
2.6. GROBLJA:	200.000,00 kn

Ukupno za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati prema ovom Programu potrebno je: **3.675.000,00 kn.**

III. SVEUKUPNO ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2022.G.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		
Vrsta komunalne infrastrukture	Iznos	Izvori financiranja
NERAZVRSTANE CESTE:	4.920.000,00 kn	1. Komunalni doprinos: 500.000,00 kn 2. Opći prihodi i primici: 4.020.000,00 kn 3. Pomoći: 400.000,00 kn
JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA :	360.000,00 kn	1. Komunalni doprinos: 50.000,00 kn 2. Opći prihodi i primici: 310.000,00 kn
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	300.000,00 kn	1. Komunalni doprinos: 50.000,00 kn 2. Opći prihodi i primici: 250.000,00 kn
JAVNE ZELENE POVRŠINE:	3.500.000,00 kn	1. Komunalni doprinos: 250.000,00 kn 2. Opći prihodi i primici: 2.650.000,00 kn 3. Pomoći: 600.000,00 kn
JAVNA RASVJETA:	1.470.000,00 kn	1. Komunalni doprinos: 100.000,00 kn 2. Opći prihodi i primici: 1.370.000,00 kn
GROBLJA:	400.000,00 kn	1. Komunalni doprinos: 50.000,00 kn 2. Opći prihodi i primici: 350.000,00 kn
Ukupno:	10.950.000,00 kn	

Ovaj Program građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2022.g. objavit će se u „Službenom glasniku Grada Sinja“, a stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA

KLASA: 363-01/21-01/21

URBROJ: 2175/01-01-21-2

Sinj, 29. prosinca 2021. godine

*Predsjednik Gradskog vijeća:
Petar Župić, ing., v.r.*

DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA iznos od „150.000,00 kn“ mijenja se i iznosi „100.000,00 kn“

U točki IV., glava 4.-ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA mijenja se i glasi:

„4.ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 650.000,00 kn

4.1. Kosidba, prehrana i zalijevanje travnjaka
320.000,00 kn

4.2. Nabava i sadnja sezonskog cvijeća i trajnica 100.000,00 kn

4.3. Podrezivanje i sječa stabala, nabava i sadnja novih 100.000,00 kn

4.4. Uklanjanje „divljih“ deponija
70.000,00 kn

4.5. Ostalo održavanje javnih zelenih površina 60.000,00 kn“

U točki IV., glava 5. – ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE mijenja se i glasi:

„5. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE 140.000,00 kn

5.1. Održavanje, popravci i čišćenje fontana i vodoskoka 50.000,00 kn

5.2. Autobusne nadstrešnice
50.000,00 kn

5.3. Održavanje ostalih građevina, uređaja i predmeta javne namjene lokalnog značenja
40.000,00 kn“

U točki IV., glava 6. – ODRŽAVANJE GROBLJA mijenja se i glasi:

„6. ODRŽAVANJE GROBLJA 350.000,00 kn

6.1. Kosidba – pet puta u sezoni 160.000,00 kn

6.2. Odvoz otpada 160.000,00 kn

6.3. Ostali radovi održavanja 30.000,00 kn“

U točki IV., glava 8. – ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE mijenja se i glasi:

„ 8. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 5.050.000,00 kn

8.1. Rashodi za materijal i energiju
4.600.000,00 kn

8.2. Rashodi za usluge(tekuće i investicijsko održavanje) 450.000,00 kn“

II

Izmjene i dopune programa objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Sinja“.

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa:363-01/21-01/20
Ur.broj: 2181-8-01-22-4
Sinj, 28. prosinca 2022.godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Petar Župić,v.r

Na temelju članka 67. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), i članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 02/21) Gradsko vijeće Grada Sinja na 16. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2022.g. donijelo je

**IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
GRAĐENJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE GRADA SINJA ZA
2022.G.**

Gradsko vijeće Grada Sinja na 8. sjednici održanoj 29. prosinca 2021.godine donijelo je Program građenja komunalne

infrastrukture Grada Sinja za 2022.g. (Službeni glasnik Grada Sinja broj 12/21).

U Izmjenama i dopunama Programa prikazano je povećanja / smanjenje rashoda po stavkama Programa.

Ovom Izmjenom i dopunom Programa sukladno čl. 68. Stavak 1. I 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) određuju se objekti i uređaji

komunalne infrastrukture koji će se graditi na području Grada Sinja u 2022.g., a dijelom će biti financirani iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, pomoći i to:

I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA:

I.1.	NERAZVRSTANE CESTE	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	Gospodarska zona Kukuzovac	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	- radovi i nadzor			1.000.000,00

Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. je investitor izgradnje komunalne infrastrukture realizacije projekta izgradnje GZK. U 2022.g. planiraju se radovi na izgradnji infrastrukture unutar GZK, i to: završetak započetih radova na komunalnom opremanju u I. fazi realizacije GZK do reciklažnog dvorišta i ulaza u odlagalište Mojanka.

2.	Izgradnja nogostupa s biciklističkom stazom – nastavak do Aerodroma	800.000,00	-700.000,00	100.000,00
	- projektiranje			100.000,00

Planira se smanjenje od 700.000,00 kuna ili 87,50% u odnosu na početni plan od 800.000,00 kuna i sada iznosi 100.000,00 kuna. U ovoj proračunskoj godini predviđa se da Grad neće imati izdataka za financiranje troškova izgradnje nogostupa, biciklističke staze i javne rasvjete. Sukladno dogovoru s Gradom, obveza ŽUC-a je financiranje rekonstrukcije kolnika i proširenja mosta, a Grad Sinj ima obavezu financirati troškove izgradnje nogostupa, biciklističke staze i javne rasvjete, sve po ishodu građevinske dozvole.

3.	Izgradnja sabirne ulice u ex vojarni Ivaniša Nelipića	350.000,00	0,00	350.000,00
	- radovi -kapitalna donacija			350.000,00

Sredstva se planiraju u Proračunu za 2022.g iz razloga što je unatoč činjenici kako je sabirna cesta kojoj je bio investitor Grad Sinj gotova i dobila Uporabnu dozvolu utvrđenim stanjem na terenu i infrastrukture Veteranskog centra utvrđene su neusklađenosti te se pojavljuju vrlo značajni problemi oko priključaka infrastrukture Veteranskog centra na infrastrukturu Grada. Planiraju se sredstva po Sporazumu sklopljenom između Grada Sinja i Ministarstva Hrvatskih branitelja radi izvođenja radova kojim bi se stvorili preduvjeti za priključenje Veteranskog centra na infrastrukturu Grada u svrhu ishođenja Uporabne dozvole.

4.	Izgradnja nogostupa od Zorke Macana do spomenika Radošić Gornji	270.000,00	-200.000,00	70.000,00
	- izrada projekt.dok.			70.000,00

Predviđa se smanjenje od 200.000,00 kuna ili 74,08% u odnosu na početni plan od 270.000,00 kuna i sada iznosi 70.000,00 kuna. Izrađen Idejni projekt za rekonstrukciju državne ceste DC219 s dogradnjom nogostupa Radošić – Lučane i predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole (rujan 2022.g.).

5.	Uređenje ulaza u Grad (Matića ulica)	600.000,00	-550.000,00	50.000,00
-----------	---	-------------------	--------------------	------------------

Predviđa se smanjenje od 550.000,00 kuna ili 92% u odnosu na početni plan od 600.000,00 kuna i sada iznosi 50.000,00 kuna. Do konca godine planira se revidirati troškovnik izvođenja radova kako bi se dobila objektivna procijenjena vrijednost nabave za provedbu otvorenog postupka javne nabave – radova. Investicija se planira realizirati u 2023.g.

6.	Izgradnja nogostupa u Bajagiću	300.000,00	-220.000,00	80.000,00
	-pr.dokumentacija			80.000,00

Predviđa se smanjenje od 220.000,00 kuna ili 73,34% u odnosu na početni plan od 300.000,00 kuna i sada iznosi 80.000,00 kuna. Ugovorena je izrada idejnog projekta, potpisan Sporazum između ŽUC-a i Grada Sinja o evidentiranju javne ceste ŽC 6287 u katastarskom operatu i u zemljišnim knjigama za k.o. Bajagić i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju nogostupa uz ŽC 6287 u dužini od 2.360m. U tijeku je ugovaranje usluge geodetskog snimka izvedenog stanja i izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja županijske ceste ŽC 6287.

7.	Izrada projektne dokumentacije za spoj	200.000,00	-150.000,00	50.000,00
-----------	---	-------------------	--------------------	------------------

**ceste Hipodrom –
Pročistač**

- projektna dokumentacija

50.000,00

Predviđa se smanjenje od 150.000,00 kuna ili 75% u odnosu na početni plan od 200.000,00 i sada iznosi 50.000,00 kuna. Planira se pristupiti postupku za ugovaranje izrade geodetske podloge.

8.	Izrada projektne dokumentacije uređenja Ulice 126.brigade do Pazara	200.000,00	0,00	200.000,00
	- pr.dokumentacija			200.000,00

U Proračunu za 2022.g. planirana sredstva za izradu Idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole i ishođenja potrebnih suglasnosti, a imovinsko pravni odnosi će se rješavati u Upravnom odjelu za imovinu i prostorno uređenje.

9.	Izrada dokumentacije za projektno rješenje ceste od Doma zdravlja do Ulice 126.brigade	100.000,00	0,00	100.000,00
	- pr. dokumentacija			100.000,00

U Proračunu za 2022.g. planirana sredstva za izradu Idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole i ishođenja potrebnih suglasnosti, a imovinsko pravni odnosi će se rješavati u Upravnom odjelu za imovinu i prostorno uređenje.

1.2.	JAVNE ZELENE POVRŠINE*	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
------	------------------------	--------------	---------------------	-----------

1.	Izgradnja igrališta s umjetnom travom uz gradski stadion NK Junak s uređenjem popratnih objekata	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
----	---	---------------------	-------------	---------------------

- radovi, stručni nadzor	2.000.000,00
--------------------------	--------------

Ugovor sa Izvođačem (03.2021.): vrijednost radova s PDVom : 3.311.194,93 kn, a predviđeno vrijeme izvođenja je 6 mjeseci od dana uvođenja u posao. Ugovor sa Stručnim nadzorom (05. 2021.): vrijednosti usluge sa PDVom: 67.500,00 kn. Prijava gradilišta izvršena 11.10.2021.g.; Izvođač radova uveden u posao: 20.10.2021.g. Rok izvođenja radova 6 mjeseci. Dio radova izveden u 2021.g. U Proračunu za 2022.g. se planiraju sredstva za dio radova koji nije izveden u 2021.g., sve sukladno planu realizacije predmetne investicije.

2. FamilyPoint igralište	100.000,00	+450.000,00	550.000,00
-pr.dok, radovi			550.000,00

Planira se uređenje igrališta uz gradsku sportsku dvoranu Ivica-Ićo Glavan. Igralište je zamišljeno kao tzv. FamilyPoint igralište odnosno mjesto za igru, druženje i zabavu cijele obitelji. Sredstva se povećavaju za 450.000,00 kuna i sada iznosi 550.000,00 kuna. Razlog povećanja odnosi se na činjenicu da je osigurano sufinanciranje projekta u visini od 550.000,00 kuna iz Programa podrške brdsko – planinskim područjima od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Površina igrališta bila bi podijeljena u 5 zona i to: zona za malu djecu, zona za djecu vrtićkog uzrasta, sportska, fitnes i piknik zona. Igralište bi u potpunosti trebalo biti prilagođeno djeci s posebnim potrebama i invalidima, a u sklopu igrališta napravila bi se i fontana s pitkom vodom. Izrada glavnog projekta naručen u 2021.g.

3. Izgradnja dječjeg igrališta Suhač	300.000,00	-200.000,00	100.000,00
---	-------------------	--------------------	-------------------

Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 200.000,00 kuna ili 66,7% u odnosu na prethodno planirana sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna na iznos od 100.000,00 kuna. Grad je u iznalaženju rješenja za kupnju zemljišta na kojem bi se gradilo dječje igralište u Suhaču.

4. Uređenje šetnice u Lučanima od Bana do Bilih vrila i kupališta Bubalo na Sutini	105.000,00	0,00	105.000,00
- radovi i opremanje			105.000,00

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. st. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

1.3.	JAVNA RASVJETA	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	Rekonstrukcija ceste nogostupom Privija – Han -javna rasvjeta	500.000,00	-500.000,00	0,00

U 2022.g. ne predviđaju se sredstva za realizaciju ovog projekta. Hrvatske ceste nisu započele radove rekonstrukcije ceste, te Grad neće imati izdatke za izgradnju javne rasvjete.

2.	Izgradnja nogostupa Privija- Šuća - projektna dokumentacija	250.000,00	-250.000,00	0,00
----	--	------------	-------------	------

Ne planira se realizacija ovog projekta, budući se nije pristupilo izradi nove projektne dokumentacije.

1.4.	GROBLJA	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	Izgradnja groblja u naselju Jasensko - pr.dokumentacija	200.000,00	-150.000,00	50.000,00

Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 150.000,00 kuna ili 75% u odnosu na prethodno planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna, na iznos od 50.000,00 kuna. Izrađena je geodetska snimka stvarnog stanja, u tijeku je izrada parcelacijskog elaborata.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	Iznosi
1.1 NERAZVRSTANE CESTE:	2.000.000,00 kn
1.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	2.755.000,00 kn
1.3. JAVNA RASVJETA:	0,00 kn

1.4. GROBLJA:	50.000,00 kn
---------------	--------------

Ukupno za građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja prema ovom Programu potrebno je: **4.805.000,00 kn.**

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE:

2.1.	NERAZVRSTANE CESTE	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	Uređenje i proširenje nerazvrstane ceste na Poljakovoj glavici	250.000,00	-110.000,00	140.000,00
- radovi				140.000,00

Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 110.000,00 kuna ili 44% u odnosu na početni plan od 250.000,00 kuna i sad iznosi 140.000,00 kuna. Grad Sinj je u 2021.g. proveo postupak jednostavne nabave za ovu investiciju, ugovorena cijena iznosi 174.250,00 kn, izvođač radova započeo je s radovima i izvršio veliki dio radova. Grad nije imenovao nazor za praćenje ove investicije, a natječajna dokumentacija bila je vrlo oskudna (samo troškovnik s količinama i skicom). Pojavio se problem neriješenih imovinsko pravnih odnosa, te problem potpornog zida i njegova statika. Grad je naručio vještačenje potpornog zida gdje je konstatirano da statika ne zadovoljava. Izvođač radova zaustavio je daljnju gradnju do konačnog usuglašavanja s investitorom – Gradom vezano uz otvorena pitanja. Izvođač radova ispostavio je prvu privremenu situaciju na iznos od 137.750,00 kn s PDV. Situacija nije potpisana niti plaćena.

2.	Uređenje ceste od Prečistača do Šabić-Marić	100.000,00	0,00	100.000,00
- radovi				100.000,00

U Proračunu za 2022.g su planirana sredstva za uređenje ove nerazvrstane ceste (iskolčenje trase, odvoz viška materijala, tamponiranje). Cesta je veza na Hipodrom – Prečistač.

3.	Rekonstrukcija ceste s nogostupom od škole do Masnića	150.000,00	-150.000,00	0,00
----	---	------------	-------------	------

U ovoj proračunskoj godini ne planira se realizacija ovog projekta.

4.	Rekonstrukcija ceste i mosta u Lučanima preko Vojskove (NC	100.000,00	-100.000,00	0,00
----	--	------------	-------------	------

**Odvojak Smiljići-
Žigiči)**

- radovi

U ovoj proračunskoj godini ne planirana se realizacija ovog projekta. Grad je u komunikaciji sa Hrvatskim vodama u vidu zajedničke realizacije ove investicije.

5.	Projekt sanacije Ulice Put Petrovca (Urbanistička cjelina Sinj)	500.000,00	0,00	500.000,00
	- radovi			

U Proračunu za 2022.g. planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije sa troškovnikom za sanaciju Ulice Put Petrovca (kocke - kod peškarije) i radovi.

2.2	JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA *	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	Uređenje ulice 72. Bojne Vojne policije	360.000,00	-360.000,00	0,00

U ovoj proračunskoj godini ne planira se realizacija ove investicije.

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st.2. (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20)

2.3	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE*	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
------------	---	---------------------	----------------------------	------------------

1.	Uređenje aktivnih bunara: na području Grada Sinja	300.000,00	0,00	300.000,00
- radovi, nadzor				300.000,00

Izvest će se radovi na uređenju aktivnih bunara u naseljima na području Grada Sinja u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Sinja.

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st. 6. (Građevine i uređaji javne namjene) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

2.4.	JAVNE ZELENE POVRŠINE*	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	Uređenje prostora Aerodroma	150.000,00	0,00	150.000,00
- pr. dokumentacija				150.000,00

U Proračunu za 2022.g. planirana su sredstva za troškove pokretanja novog zahtjeva za lokacijsku dozvolu (postupak ishodenja lokacijske dozvole nije završen u 2020.g), te izradu glavnog projekta radi ishodenja građevinske dozvole

2.	Izrada ograde oko Sinjskog Aerodroma	130.000,00	-130.000,00	0,00
-----------	---	-------------------	--------------------	-------------

Nije predviđena realizacija ovog projekta u ovoj proračunskoj godini. Postoje otvorena pitanja između Grada Sinja i Izvođača radova. Pokrenut je sudski postupak.

3.	Uređenje igrališta Vučkovića	120.000,00	0,00	120.000,00
-radovi,opremanje				

Planira se u 2022.g. izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravih odnosa (Upravni odjel

za imovinu i prostorno planiranje) i uređenje dječjeg igrališta u naselju Suhač.

4.	Sanacija malog igrališta sa umjetnom travom uz NK Glavice	300.000,00	0,00	300.000,00
-----------	--	-------------------	-------------	-------------------

Osigurana su sredstva za izvršenje ugovora o izvođenju radova sanacije malog igrališta sa umjetnom travom uz NK Glavice

5.	Uređenje dječjeg igrališta uz P.Š.Karakašica	100.000,00	0,00	100.000,00
	- radovi			100.000,00

U proračunu za 2022.g. planiraju se sredstva za izvođenje radova uređenja i nadzor, kojima će se pristupiti nakon rješenja imovinsko-pravnih odnosa (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje)

6.	Uređenje igrališta Š.C. Mladen Pavić-Kembo	125.000,00	0,00	125.000,00
	-radovi, opremanje			

U Proračunu za 2022.g. planirana su sredstva za opremanje igrališta (košarkaški koševi, mreža, ograda) i izvođenje građevinskih radova.

7.	Uređenje dječjeg igrališta u gradskom parku (kod Doma mladih)	70.000,00	0,00	70.000,00
	- radovi, opremanje			

U Proračunu za 2022.g. planirana su sredstva za uređenje dječjeg igrališta u parku (kod Doma mladih): javna rasvjeta, betonski stol i klupica za sjedenje.

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

2.5.	JAVNA RASVJETA	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	Projektiranje rasvjete glavnog nogometnog	720.000,00	-630.000,00	90.000,00

terena NK Junak

- pr.dokum.

90.000,00

Prethodno planirana sredstva u iznosu od 720.000,00 kuna se smanjuju za 630.000,00 kuna ili 87,5% i planiraju se u iznosu od 90.000,00 kuna. Predviđena sredstva se odnose na izvršenje ugovora za izradu projektne dokumentacije za rasvjetu glavnog nogometnog terena NK Junak. Izvođenje radova po navedenoj investiciji planiraju se za slijedeću proračunsku godinu.

2.6.	GROBLJA	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	Proširenje groblja u Turjacima	150.000,00	-70.000,00	80.000,00

- pr.dokum.

80.000,00

Prethodno planirana sredstva u visini od 150.000,00 kuna, smanjuju se za 70.000,00 kuna ili 46,67% na iznos od 80.000,00kn. U postupku ishoda posebnih uvjeta radi ishoda lokacijske dozvole, Grad je naručio izradu Elaborata zaštite okoliša za proširenje groblja u Turjacima, te u veljači 2022.g. podnio je zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Nadležno Ministarstvo je krajem rujna 2022.g. predmetni Elaborat objavio na javni uvid u trajanju od 30 dana.

2.	Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja "Šibenica" u Glavicama	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
----	---	------------	------------	-----------

Prethodno planirana sredstva u visini od 100.000,00 kuna se smanjuju za 50.000,00 ili 50% u odnosu na početni plan i sada iznosi 50.000,00 kuna. Sredstva su predviđena za uslugu izrade parcelacijskog elaborata.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	Iznosi
2.1 NERAZVRSTANE CESTE:	740.000,00 kn
2.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA (st.2):	0,00 kn
2.3. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	300.000,00 kn
2.4. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	865.000,00 kn
2.5. JAVNA RASVJETA:	90.000,00 kn

2.6. GROBLJA:	130.000,00 kn
---------------	---------------

Ukupno za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati prema ovom Programu potrebno je: **2.125.000,00 kn.**

III. SVEUKUPNO ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2022.G.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			
Vrsta komunalne infrastrukture	Iznos	Izvori financiranja	
NERAZVRSTANE CESTE:	2.740.000,00 kn	1. Komunalni doprinos:	274.000,00 kn
		2. Opći prihodi i primici:	2.246.800,00 kn
		3. Pomoći:	219.200,00 kn
JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORIM VOZILIMA :	0,00 kn	1. Komunalni doprinos:	0,00 kn
		2. Opći prihodi i primici:	0,00 kn
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	300.000,00 kn	1. Komunalni doprinos:	50.000,00 kn
		2. Opći prihodi i primici:	250.000,00 kn
JAVNE ZELENE POVRŠINE:	3.620.000,00 kn	1. Komunalni doprinos:	253.400,00 kn
		2. Opći prihodi i primici:	2.751.200,00 kn
		3. Pomoći:	615.400,00 kn
JAVNA RASVJETA:	90.000,00 kn	1. Komunalni doprinos:	6.300,00 kn
		2. Opći prihodi i primici:	83.700,00 kn
GROBLJA:	180.000,00 kn	1. Komunalni doprinos:	21.600,00 kn
		2. Opći prihodi i primici:	158.400,00 kn
Ukupno:	6.930.000,00 kn		

IV. Ove Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2022.g. objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Sinja“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA

Klasa:363-01/21-01/21

Ur.br.2181-08-01-22-4

Sinj, 28.prosinca 2022.g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Petar Župić, ing., v.r.